

осанов.

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
 Козловский А.А.
 "06" мая 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10-38

Текущий ремонт внутриплощадочные сети ХВО. Инв. №00005091. Замена дефектного участка трубопровода ХОВ с диафрагмой в останов завода. Цех №10

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Коррозия	Демонтаж в металлолом трубопровода ф273x8мм (L-11,25м) с двумя отводами ф273x8мм. (Трубопровод из нержавеющей стали).	м / т	12/0,627	Подрядчик					
2		Монтаж трубопровода ф273x8мм с двумя отводами ф273x8мм (L-375мм - 1 шт, вес - 31 кг), Н-1м. (Трубопровод с отводами из нержавеющей стали).	м	12	Подрядчик	Труба 273x8,0 ст12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (нержавеющая сталь) Отвод 273x8 ст12Х18Н10Т(нержавеющая сталь) Опора ОХН 273-100 (вес 1шт - 22,5кг)	тн шт шт/т	0,618 2 2/0,045		
3	Коррозия, износ диафрагмы	Демонтаж в металлолом Диафрагмы ДКС 10-250-Б/Б-1 с ответными фланцами (2 шт) (Диафрагма с фланцами из нержавеющей стали).	шт	1	Подрядчик					
4		Монтаж Диафрагмы ДКС 10-250-Б/Б-1 с ответными фланцами (2 шт) и метизами. Из нержавеющей стали	шт	1	Подрядчик	Диафрагмы ДКС 10-250-Б/Б-1 с ответными фланцами (2 шт) и метизами. Из нержавеющей стали	шт	1		
5	Коррозия	Демонтаж опор трубопровода 2 шт с резкой в металлолом.	т	0,4	Подрядчик					
6		Изготовление и монтаж опор под трубопровод ф273.	т	0,4	Подрядчик	Уголок 63x63x5мм Лист ст3 6мм Лист ст3 10мм Швеллер 20	тн тн тн тн	0,053 0,082 0,072 0,205		

в ша
 Афанасьев А.А.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	Коррозия	Демонтаж в металлолом футляра ф 426х6мм (L-1м),	м / т	1/0,063	Подрядчик					
8		Изготовление и монтаж футляра в стене здания ф 426х6мм (L-1м) для трубопровода ф273.	м / т	1 / 0,063	Подрядчик	Труба ф426х6мм Ст20	тн	0,065		

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.
 Весь комплекс работ выполняется вне здания котельной.

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 Д.Н. Леонов "29" 04 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик-начальник отдела С.В. Кострома "29" 04 2019г.

Зам. начальника отдела по теплотехнике Д.Н. Хандохин "29" 04 2019г.

Начальник цеха №10 А.А. Козлов "29" 04 2019г.

Handwritten signature

Handwritten signature