

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"


Касимов А.И. ✓

" " 2021г.

Утверждаю:

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"


Афанасьев А.А. ✓

" " 2021г.

Дефектная ведомость № 46

Капитальный ремонт на объекте "Здание компрессорной с пристройкой". Инв. № 00005249. Цех №15. Ремонт помещений.

№ п.п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	Трещины и сколы ✓	Демонтаж керамической плитки со стен в строительные отходы ✓	м2/тн	22,5/258	подрядчик			
2	Трещины и сколы ✓	Демонтаж керамогранитной плитки с пола в строительные отходы ✓	м2/ тн	3,5/65	подрядчик			
3		Облицовка керамической плиткой стены (толщина зубьев шпателя 8 мм, расход 6,5 кг/м2) ✓	м2 ✓	22,5 ✓	подрядчик	Плитка керамическая 200x300 ✓	шт ✓	375 ✓
					подрядчик	Грунтовка "Церезит СТ17" ✓	кг ✓	4,5 ✓
					подрядчик	Клей плиточный "Церезит 17" ✓	кг ✓	146 ✓
4		Укладка керамогранитной плитки на пол (толщина зубьев шпателя 10 мм расход 6,5кг/м2) ✓	м2	3,52	подрядчик	Плитка керамогранитная 400x400 ✓	шт ✓	22 ✓
					подрядчик	Грунтовка "Церезит СТ17" ✓	кг ✓	0,7 ✓
					подрядчик	Клей плиточный "Церезит 17" ✓	кг ✓	23 ✓







5	Трещины и сколы ✓	Демонтаж унитаза с бочком в строительные отходы ✓	шт ✓	1 ✓	подрядчик			
6		устройство бетонного пастомента для унитаза ✓	м3 ✓	0,1 ✓	подрядчик	Бетон М200 ✓	м3 ✓	0,1 ✓
7		Установка унитаза с бочком ✓	шт ✓	1 ✓	подрядчик	чаша "генуя" антивондальная с бочком из нержавеющей стали ✓	шт ✓	1 ✓
					подрядчик	Манжета для унитаза ✓	шт ✓	1 ✓
8	Коррозия ✓	Снятие кранов шаровых водопроводных влом ✓	шт ✓	2 ✓	подрядчик			
9		Установка кранов шаровых водопроводных от смывного бочка ✓	шт ✓	2 ✓	подрядчик	Кран шаровый 1/2 ВР/НР ✓	шт ✓	2 ✓
10	Сколы и трещины ✓	Демонтаж керамической раковины в строительные отходы ✓	шт ✓	1 ✓	подрядчик			
11		Установка керамической раковины ✓	шт ✓	1 ✓	подрядчик	Раковина "Тюльпан" с пьедесталом ✓	шт ✓	1 ✓
12	Коррозия	Снятие смесителя водопроводного влом ✓	шт ✓	1 ✓	подрядчик			
13		Установка водопроводного крана смесителя ✓	шт ✓	1 ✓	подрядчик	Смеситель д/мойки ✓	шт ✓	1 ✓
14	Деформация и коррозия	Демонтаж металлических дверей с последующей сдачей в лом ✓	м2/тн ✓	3,28/0,078 ✓	подрядчик			
15					подрядчик	Двери из ПВХ 2,05x 0,8 с защелкой. ✓	шт ✓	2 ✓
16		Установка дверей из ПВХ ✓	шт/м2 ✓	2/3,28 ✓	подрядчик	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 850 мм ✓	шт ✓	1 ✓

Б. П. С.


[Handwritten signature]

17					подрядчик	Шуруп по бетону 7,5 x112 ✓	шт ✓	12 ✓
18	Деформация и коррозия	Демонтаж металлического окна с последующей сдачей в лом ✓	м2/тн ✓	2,16/0,013 ✓	подрядчик			
19		Установка окна из алюминиевого профиля ✓	шт/м2 ✓	1/2,16 ✓	подрядчик	Окно из алюминиевого профиля 1,8x1,2 с двойным стеклопакетом ✓	шт ✓	1 ✓
20		Погрузка в ручную строительного мусора ✓	тн. ✓	0,50 ✓	подрядчик			
21		Вывоз строительного мусора на расстояние до 17 км ✓	тн. ✓	0,50 ✓	подрядчик			


Составил: Ст. специалист по строительству
(должность)

Проверил: Начальник СтрО
(должность)


Проверил: Начальник цеха №15
(должность)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Колесников Н.М
(расшифровка)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Сухоруков Д.Ю.
(расшифровка)



