

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

2020 г.

ГЛАВНЫЙ СЧЕТЧИК

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

А.А. Кудряшев

ДОВЕРЕННОСТЬ № 492 от 08.06.2020

"УТВЕРЖДАЮ":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

2020 г.

Дефектная ведомость № 47

Капитальный ремонт на объекте: "Склад готовой продукции №9 с рампой. Инв. № 00009353." Цех №9. Ремонт кровельного покрытия и ограждающих

конструкций стен.

сч. 189-20

№ пп	Наименование дефекта.	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель.	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
1	разрушение материала	Демонтаж проф листа(Профлист Н-60-845-0,8 с покрытием полиэстер с 1 стороны) со слачей в металлголом (кровля)	м2/тн	100/0,994	подрядчики			
2		Монтаж профлиста (Профлист Н-60-845-0,8с покрытием полиэстер с 1 стороны) кровля. (Козфициент на раскрой при монтаже профлиста - 1,0)	м2/тн	100/0,994	Подрядчики	Профилированный лист Н60-845-0,8 ГОСТ 24045-94 с покрытием RAL5005 (сигнально синий) Длина - 3м Саморез кровельный по металлу Саморез с прешайбой со сверлом 19мм	шт шт шт	400/0,994 /100 500 350
3	Разрушение, замятие, потеря	Демонтаж сендвич панелей (ограждающие конструкции стен)	м2	36	Подрядчики			
4	отсутствие	Монтаж стоек колонн из профильной трубы	тн	0,441	подрядчики	Труба проф 80Х40х3 электроды Ф3мм	тн кг	0,454 10
5	отсутствие	Монтаж ограждающих конструкций из листа Металлического (к=1,0)	м2/тн	72/1,696		лист ст3 1500х6000х3мм электроды Ф 3мм	тн кг	1,696 10
6		огрунтовка м/к за один раз	м2	164,16	подрядчики	грунтовка гф-021	кг	19,7
7		окраска м/к эмаль пф-115	м2	164,16	подрядчики	эмаль пф-116 серая	кг	62,4
8		Демонтаж доборных элементов кровли с повторным использованием, (Монтаж)	м2	24	подрядчики	дубель гвоздь 6х80 саморез с прешайбой 19мм	шт шт	200 500

Бирюков М.С.

Начальник Стро

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Дгулов С.И.

Начальник Цеха №9

Тышковский В.П.

АКТ

о выявленных дефектах.

Дата составления: « 08 » 05 2020 г.
Подразделение: Цех №9


В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения	Описание обнаруженных дефектов
Склад готовой продукции №9 с рамной Ивв.07.00009754.00.	Цех №9 Волгодарский филиал	1. Разрушение, коррозия профлистов кровли. 2. Разрушение, замятие, отрыв отражающих конструкций стен (сендвич панелей). 3. Разрушение, коррозия лобовых элементов (улов, откосов, подоконных отливов).


Для устранения выявленных дефектов необходимо в рамках капитального ремонта объекта «Склад готовой продукции №9 с рамной Ивв.07.00009754.00. Ремонт кровельного покрытия и ограждающих конструкций стен» силами подрядной организации выполнить следующие работы:

- 1) Монтаж профлиста кровли.
- 2) Монтаж профлиста кровли.
- 3) Монтаж сендвич панелей отражающих конструкций стен.
- 4) Монтаж стоек колонн из профильной трубы.
- 5) Монтаж отражающих конструкций из металлического листа.
- 6) Огрунтовка, окраска м/к.
- 7) Монтаж-монтаж лобовых элементов кровли.


Начальник цеха №9


Тишковский В.И.

Представитель контролирующего подразделения:
Белый специалист знаний и сооружений СРО


Любов С.И.

Исполнитель: Бел. Специалист СРО


Поликовская Л.Ю.