

052

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
 Афанасьев А.А.
 " 4 " Апрель 2020г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 25-38

Текущий ремонт. Трубопровод на эстакаде. Инв. 00005060. Цех №10. Ремонт теплоизоляции.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Износ изоляции	Разборка покрытия теплоизоляции из стеклопластика трубопровода ф 159 мм L - 190 м	м2	190	Подрядчик					
2	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф 159 мм L - 190 м. из матов минераловатных б=80мм	м2	142	Подрядчик					
3		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф 159мм из матов минераловатных б=80мм. L=190м	м3	11,4	Подрядчик	Маты минераловатные б=80 мм Проволока	м3 кг	11,4 13,7		
4		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода ф 159мм L=190м из стали оцинкованной.	м2	190	Подрядчик	Лист оцинкованный, б=0,55мм Саморезы	тн шт	1,022 2312		
5	Износ изоляции	Разборка покрытия теплоизоляции из стеклопластика трубопровода ф 159 мм L - 60 м В монтажном поясе Н=6м	м2	60	Подрядчик					
6	Износ изоляции	Разборка тепловой изоляции трубопровода ф 159 мм L - 60 м. из матов минераловатных б=80мм В монтажном поясе Н=6м	м2	45	Подрядчик					
7		Устройство тепловой изоляции трубопровода ф 159мм из матов минераловатных б=80мм. L=60 В монтажном поясе Н=6м	м3	3,6	Подрядчик	Маты минераловатные б=80 мм Проволока	м3 кг	3,6 4,32		

Афанасьев

6 мая

№	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8		Устройство покрытия тепловой изоляции трубопровода ф159мм L=60м из стали оцинкованной. В монтажном поясе Н=6м	м2	60	✓ Подрядчик	Лист оцинкованный, б-0,55мм Саморезы	тн шт	0,322 730		
9		Устройство и разборка лесов для производства теплоизоляционных Н=6м L=60м	м2 вер. Проекции	360	Подрядчик					

Весь комплекс работ выполняется вне здания котельной.
 * Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 С.Н. Ершенко "30" 09 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
 главный энергетик Кострома С.В. "30" 09 2020г.

ведущий инженер по теплотехнике А.Н. Слепа "30" 09 2020г.

начальник цеха №10 Козлов А.А "30" 09 2020г.

Handwritten signature

6 May