

Согласовано:
 Заместитель технического директора по строительству ВФ ООО " Омсктехуглерод"
 Касимов А.И.
 " 28 " 02 2020г.

Утверждаю:
 Технический директор ВФ ООО " Омсктехуглерод"
 Афанасьев А.А.
 " 28 " 02 2020г.

Капитальный ремонт на объекте "Здание котельной № 2 с пристройкой". инв. № 00005240. Цех №10. Ремонт кровли. ✓

Дефектная ведомость № 25

№ п.п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
Демонтаж ограждающих конструкций кровли из сэндвич панелей на высоте здания до 24 м								
1	Деформация и сквозная коррозия	Демонтаж в металлолом ограждающей конструкции кровли из сэндвич панелей 1000х 5600 по существующему каркасу.	м2	1075	✓ подрядчик			
2	Деформация и сквозная коррозия	Демонтаж в металлолом ограждающей конструкции кровли из сэндвич панелей 1000х 6400 по существующему каркасу	м2	1229	✓ подрядчик			
Антикоррозийное покрытие металлоконструкций каркаса								
3		Очистка поверхности щетками	м2	170	✓ подрядчик			
4		Обезжиривание поверхностей	м2	170	✓ подрядчик	Уайт-спирит	кг	54,4
5		Огрунтовка металлических поверхностей в ручную; грунтовкой ХС-010 (0,125 кг/м2)	м2	170	✓ подрядчик	грунтовка ХС-010	кг	21,3
6		Окраска металлических огрунтованных поверхностей в 2 слоя в ручную	м2	170	✓ подрядчик	Эмаль ХВ-785	кг	74,8
Монтаж сэндвич панелей на кровле								
7		Монтаж кровельной трёхслойной сэндвич панели	м.2	2304	✓ подрядчик	Кровельная ТСП 1000х5600х120 ; RAL 5005 ГОСТ 32603-2012; Кровельная ТСП 1000х6400х120; RAL 5005 ГОСТ 32603-2012;	шт	192

6 ноя

Афанасьев А.А.

СРМ


					Винты с шайбой для крепление сендвич- панелей 6,3х190 арт. P1551500PL RAL 5005	шт	3840
					Фасонный элемент "Конёк" 0,55мм RAL 5005	м.п	96
8	Монтаж фасонных элементов водоотлива (Конёк)	✓	✓	✓	саморез кровельный с шайбой "Синий" 4,2х14 с буром	шт	384
9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей в 2 слоя механизированным способом	✓	✓	✓	Эмаль ХВ-785	кг	1013,8
					Растворитель Р-4	кг	414,7
10	Погрузка автокраном строительного мусора в автотранспорт	тн.	45,00	✓			
11	Вывоз строительного мусора на расстояние 17 км	тн.	45,00	✓			

Составил: инженер проекта
(должность)


(подпись)

Колесников Н.М.
(расшифровка)

Проверил: Начальник Стро
(должность)


(подпись)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Проверил: Начальник цеха №10
(должность)


(подпись)

Козлов А.А.
(расшифровка)



