

Согласовано:
 Заместитель технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Бирюков М.С.
 "04" 02 2022г.

Утверждаю:
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Мещеряков Д.А.
 "04" 02 2022г.

Дефектная ведомость № 43
 Капитальный ремонт на объекте "КРУ 0,4 кв ТП 5" инв. № 00000995. Цех №13. Ремонт кровли.

№ п.п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	Трещины, выбоины, сколы и частичное разрушение. ✓	Разборка цементно-песчанной стяжки толщиной 50 мм ✓	м2/т	150/13,5	подрядчик			
2		Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной 50 мм ✓	м2/м3	150/7,5	подрядчик	Цементно-песчанный раствор М100 приготовленный в п. 3	м3	7,5
3		Приготовление цементно-песчанного раствора М100 ✓	м3	7,5	подрядчик	Цемент М-500 (50 кг) ✓ Песок ✓	т	2,3 46
4		Огрунтовка битумным праймером по цементно-песчанной стяжке в один слой ✓	м2	300	подрядчик	Технониколь Праймер Битумный №1 (20л) ✓	л	100
5	Отсутствие в следствии полного разрушения ✓	Устройство кровель плоских из наглаваемых материалов в два слоя ✓	м2	300	подрядчик	Технониколь Унифлекс ЭПП ✓ Технониколь Унифлекс ЭКП ✓	м2	348 342
6		Устройство примыкания мягкой кровли по парапету в два слоя ✓	м2/м.п	20/20	подрядчик	Технониколь Унифлекс ЭПП ✓ Технониколь Унифлекс ЭКП ✓	м2	20 30,4
7		Погрузка вручную строительного мусора в автотранспорт ✓	тн.	13,5	подрядчик			
8		Вывоз строительного мусора на расстояние до 17 км ✓	тн.	13,5	подрядчик			

Составил: ст. специалист по строительству
 (должность)

(подпись)

Колесников Н.М.
 (расшифровка)

Проверил: Начальник Стро
 (должность)

(подпись)

Наумов Н.А.
 (расшифровка)

Проверил: Начальник цеха №13
 (должность)

(подпись)

Сурин А.Н.
 (расшифровка)

СРР