

Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: « 08 » 05 2020 г.


Подразделение: Цех №9В процессе осмотра нижеуказанного объекта
обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Здание склада готовой продукции №7 Инв. №07.00009747.00	Цех №9 Волгоградский филиал	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разрушение, коррозия профлистов кровли. 2. Отсутствие гидроизоляции кровли. 3. Разрушение, замятие, отрыв ограждающих конструкций стен (сендвич панелей). 4. Разрушение, коррозия доборных элементов (углов, откосов, подоконных отливов).

Для устранения выявленных дефектов необходимо в рамках капитального ремонта объекта «Склад готовой продукции №9 с рампой Инв.07.00009754.00. Замена проф листа и доборных элементов кровли (отм. +7,000) ремонт стен» силами подрядной организации выполнить следующие работы:


- 1) Демонтаж профлиста кровли.
- 2) Монтаж профлиста кровли.
- 3) Демонтаж-монтаж доборных элементов кровли.
- 4) Устройство наплавляемой гидроизоляции в 1 слой.
- 5) Резка стального листа и монтаж метал. полосы.
- 6) Демонтаж сендвич панелей ограждающих конструкций стен.
- 7) Монтаж стоек колонн из профильной трубы.
- 8) Монтаж ограждающих конструкций из металлического листа.
- 9) Огрунтовка, окраска м/к.

Начальник цеха №9


 Тишковский В.П.
Представитель курирующего подразделения:
Ведущий специалист зданий и сооружений СтрО

 Ягупов С.И.

Исполнитель: Вед. Специалист СтрО


 Поликовская Л.Ю.

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

2020 г.

"УТВЕРЖАЮ":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

2020 г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание склада готовой продукции №7 Инв.№ 00009352" Цех№9. Замена проф листа и доборных элементов кровли

(отм.+7.000). ремонт стен.

с.ш - 191-20.

№ пп	Наименование дефекта.	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель.	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
1	разрушение материала, сквозная коррозия	Демонтаж проф листа (Профлист Н-60-845-0,8 с покрытием полиэстер с 1 стороны) кровли. Со слачей в металлолом.	м2/тн	96,33/0,958	✓	подрядчики	✓	
2		Монтаж профлиста (Профлист Н-60-845-0,8с покрытием полиэстер с 1 стороны) (Коэффициент на нахлесты и раскрой при монтаже профлиста -1,35; лист 6м длиной	м2/тн	96,33/0,958	✓	Подрядчики	✓	129,9/1,291
3		Демонтаж доборных элементов кровли со слачей в металлолом	м2/тн	30,14/0,166	✓	подрядчики	✓	
4		монтаж доборных элементов кровли	м2/тн	30,14/0,166	✓	подрядчики	✓	31,04/0,171
5	отсутствие гидроизоляции	Устройство наплавляемой гидроизоляции в 1 слой	м2	28,08	✓	подрядчики	✓	30
6		резка стального листа (подготовка полосы под крепление профлиста)	метров реза	72,36	✓	подрядчики	✓	120,284
7	отсутствие креплений	монтаж металлической полосы 150 мм (крепление под отражающие конструкции из профлиста.) подготовка полосы в п. № 6	мл/тн	78/0,276	✓	подрядчики	✓	10
8	Разрушение, замятие, потеря технических характеристик	демонтаж сэндвич панелей (отражающие конструкции стен)	м2	36	✓	Подрядчики	✓	400
9	отсутствие	монтаж стоек колонн из профильной трубы	тн	0,441	✓	подрядчики	✓	0,454

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	отсутствие	Монтаж оргвждающих конструкций из листа металлического (к=1,0)	м2/тн	72/1,696	✓	лист ст3 1500х6000х3мм электроды Ф 3мм	тн кг	1,696 10
11		ограждение м/к за один раз	м2	164,16	✓	грунтовка гф-021	кг	19,7
12		окраска м/к эмаль пф-115 за два раза	м2	164,16	✓	эмаль пф-116 серая	кг	62,4

Начальник СтРО

Вирюков М.С.

Начальник пеха№9

Тишковский В.П.

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Ягупов С.И.

В.М.М.

С.И.Я.