

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
 ВФ 000-000-000-000
 «05» 06 2019г.
 А.А. Кудряшев

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Афанасьев А.А.
 2019г.

Текущий ремонт. Деаэраторы №1, 2 котельной № 1. инв. №00000364. Цех №10. Замена задвижек

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 15-38

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Физический износ	Демонтаж (в металлголом), монтаж фланцевой задвижки Ду150Ру16	шт	1	подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду150Ру16 с КОФ и метизами	шт	1		
	Физический износ	Демонтаж (в металлголом), монтаж фланцевой задвижки Ду200 Ру16	шт	2	подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 БАЗ с КОФ	шт	2		
	Физический износ	Демонтаж (в металлголом), монтаж фланцевой задвижки Ду50Ру16	шт	4	подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду50Ру16 с КОФ	шт	4		
	Физический износ	Демонтаж (в металлголом), монтаж клапана приварного запорного Ду32 Ру100	шт	4	подрядчик	Клапан запорный 1с-12-4 Ду32 Ру100	шт	4		

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Весь комплекс работ выполняется внутри производственного помещения.
 * Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 _____ Д.Н. Леонов

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик-начальник отдела _____ Кострома С.В.

Ведущий инженер по теплотехнике _____ А.Н. Слета

Начальник цеха №10 _____ А.А. Козлов

" 20 " 05 2019г.
 " 20 " 05 2019г.
 " 20 " 05 2019г.

6 мая

Афанасьев А.А.