

СОГЛАСОВАНО  
 Главный энергетик начальника ОГЭ  
 Волгоградского филиала ООО "Омскгазхитлерод"  
 Кострома С.В.  
 2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Технический директор  
 Волгоградского филиала ООО "Омскгазхитлерод"  
 Афанасьев А.А.  
 2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 27-33  
 Текущий ремонт котла №7. Инв. №00005031 Цех №10. Ремонт металлоконструкций, экономайзера и горелочных устройств.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
<b>Предтопок котла</b>								
1	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление и монтаж металлоконструкций котла (поперечная балка и опорный швеллер обмуровки)	тн	1,187	подрядчик	Лист ст3 δ=10мм Швеллер 16 Швеллер 24	т т т	0,423 0,484 0,308
2	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление и монтаж обшивы котла	тн	1,538	подрядчик	Лист ст3 δ=4мм	т	1,587
3	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), монтаж 2-х нержавеющей обечаяек изготовленных в п.4 - ф 460мм L=1,1м (вес 1-ой обечайки 0,063т) и 2-х обечаяк ф 980 мм L-1,1м (вес 1-ой обечайки 0,122 т).	шт/тн	4/0,37	подрядчик	Обечайка ф 460мм Обечайка ф 980мм	шт шт	2 2
4	Коррозия	Изготовление 2-х обечаяк ф 460мм L=1,1м (вес 1-ой обечайки 0,063 т) и 2-х обечаяк ф 980 мм L-1,1м (вес 1-ой обечайки 0,122 т).	шт/тн	4/0,37	цех № 3	Лист ст20Х23Н18 δ=5мм	т	0,382
5	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), монтаж 36 лопаток изготовленных в п.6	шт/тн	36/0,072	подрядчик	лопатка	шт	36
6		Изготовление 36 лопаток (вес 1-ой лопатки 0,002 т)	шт/тн	36/0,072	цех № 3	Лист ст20Х23Н18 δ=5мм	т	0,074
<b>Экономайзер</b>								
7		Демонтаж(в металлолом), монтаж листов наружной обшивы котла	тн	0,24	подрядчик	Лист ст3 δ=3мм	т	0,247
8		Снятие (в повторное использование), установка лок-пазов, диаметр крышки 500 мм (вес 1-го люка 0,05т)	шт/т	3/0,15	подрядчик			
9		Демонтаж (в повторное использование), монтаж площадок обслуживания.	т	0,3	подрядчик			
10	Ревизия	Демонтаж (в повторное использование) экономайзера ф 28 мм с учетом деталей дистанционирования.	тн	11,63	подрядчик			
11		Монтаж экономайзера ф 28 мм с учетом деталей дистанционирования	тн	11,63	подрядчик			
12	Ревизия	Демонтаж (в повторное использование), монтаж 4-х коллекторов экономайзера ф 159мм (вес 1-го коллектора 0,054 т)	т	0,216	подрядчик			
13		Ревизия 4-х коллекторов экономайзера ф 159мм (вес 1-го коллектора 0,054 т)	т	0,216	подрядчик			

*В.А.А.*

*А.А.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Коррозия	Демонтаж с разделкой в металлолом, изготовление, монтаж трубопровода ф57 с учетом отводов 20 шт. (Отвода =75мм/шт, Отвода =0,8кг/шт)	п/м	47,5	подрядчик	Труба ст.20 ф57х5 Отвод ст.20 ф57х5	тн шт	0,303 20
<b>Прочие работы</b>								
15	Ревизия	Снятие (в повторное использование), установка клапанов предохранительных пружинных (фланцевых) Ду-50мм Ру 63	шт	3	подрядчик			
16	Ревизия	Демонтаж (в повторное использование), монтаж диафрагмы камерной по питательной воде Ду 80мм-1шт.	шт	1	подрядчик			
17	Ревизия	Демонтаж (в повторное использование), монтаж диафрагмы камерной по природному газу Ду 150мм-1шт.	шт	1	подрядчик			
18	Ревизия	Демонтаж (в повторное использование), монтаж диафрагмы камерной по пару Ду 200мм-1шт.	шт	1	подрядчик			

Для выполнения работ используются электроды подрядчика п. 10, 11, 12 - грузоподъемные механизмы подрядчика: Лабелки г/п -2т -4шт. Высота установки 20м.

Начальник цеха №10  А.А. Козлов "02" 07 2018г.

Заместитель начальника ОТЗ по теплотехнике  Д.Н. Хайдухин "02" 07 2018г.

Заместитель начальника цеха №10  Леонов Д.Н. "02" 07 2018г.

А.А.

