

Утверждено
Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктеххитлерол"
Мещеряков Д. А.

18.03.2025 г.

Дефектная ведомость ВФ-000000053 от 18.03.2025

Наименование: Текущий ремонт оборудования котельной №1 инв. №00001220. Цех №15. Ремонт конденсатной линии. Останов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж (металлолом) трубопровода 57х8 L=1м (вес 1м = 9,67кг), отводов 57х8 90гр - 2шт (L отвода = 120мм), переходов 57х8-89х8 - 2шт (L перехода = 57мм)	пог.м	1,354	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода 57х8 L=1м (вес 1м = 9,67кг), отводов 57х8 90гр - 2шт (L отвода = 120мм), переходов 57х8-89х8 - 2шт (L перехода = 57мм)	пог.м	1,354	Подрядчик	Труба ст20 ф57х8 ГОСТ 8732-78 Отвод П90 57х8 ст20 ГОСТ 17375 Переход 89х8-57х8 ст20 (ГОСТ 17378-2001)	т шт шт	0,01 2 2	
3	Демонтаж (в металлолом) фланцевой задвижки Ду50 Ру16 с КОФ и метизами	шт	2	Подрядчик				
4	Монтаж фланцевой задвижки Ду50 Ру16 с КОФ и метизами	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30с41 нж Ду50Ру16 с КОФ и метизами	шт	2	

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в производственных помещениях действующей котельной №1, с остановкой рабочего процесса.
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород под давлением
4. Все работы производятся с площадки обслуживания находящейся на высоте 7м

Лист согласований:

Главный энергетик
Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности
Начальник цеха №15
Мастер по ремонту котельного оборудования

И. Г. Некрылов
А. Н. Слега
Д. Ю. Сухоруков
С. А. Васюхов