

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехупергод"

Дмитриев А. М.

« 20 » 02 2024 г.

Дефектная ведомость № 103/24

Наименование: Текущий ремонт трубопроводов охлаждающей воды на ТЭЦ. Замена шиберных затворов. Инв. 00.00002509

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Затвор шиберный 30с946нжДу500 ЦВ-29 (Инв. №00.00002509.00)								
1	Демонтаж, монтаж задвижки фланцевой Ду500 Ру10	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-500-ISO-E Ду500 Ру10 с электроприводом Паронит ПОН-Б-3мм	шт	1	В лом с резкой на части
2	Изготовление катушки L-240mm (приварка фланцев к стальной трубе. Вес фланца - 28 кг)	шт	1	Подрядчик	Электроды ОК-46.00 ф3мм Труба ф530х6 ст09Г2С ТУ14-3-1128- Электроды ОК-46.00 ф4мм	кг	0,038	
Затвор шиберный EB-01-500-ISO-E Ду500 Ру10 с электроприводом Паронит ПОН-Б-3мм								
3	Демонтаж, монтаж задвижки фланцевой Ду500 Ру10	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-500-ISO-E Ду500 Ру10 с электроприводом Паронит ПОН-Б-3мм	шт	1	В лом с резкой на части
4	Изготовление катушки L-240mm (приварка фланцев к стальной трубе. Вес фланца - 28 кг)	шт	1	Подрядчик	Электроды ОК-46.00 ф3мм Труба ф530х6 ст09Г2С ТУ14-3-1128- Электроды ОК-46.00 ф4мм	кг	0,038	
Затвор шиберный EB-01-500-ISO-E Ду500 Ру10 с электроприводом Паронит ПОН-Б-3мм								
5	Демонтаж, монтаж задвижки фланцевой Ду500 Ру10	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-01-500-ISO-E Ду500 Ру10 с электроприводом Паронит ПОН-Б-3мм	шт	1	В лом с резкой на части

		Задвижка 30с946нжДу500 ЦВ-29 (Инв.№00.00002509.00)						
6	Изготовление катушки L-240mm (приварка фланцев к стальной трубе. Вес фланца - 28 кг)	шт	1	Подрядчик	Электроды ОК-46.00 ф3мм	кг	4,5	
					Труба ф530х6 ст09Г2С ТУ14-3-1128-	т	0,038	
					Электроды ОК-46.00 ф4мм	кг	5	

Общий раздел для доп. информации:

Работы производятся в действующем помещении турбинного цеха, в стеснённых условиях. Материалы по ДВ – Заказчика. ГПМ, внутрипостроечный транспорт, прочие материалы (не включенные в ДВ) – Подрядчика.

Составил:

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

Козырев А. А.

Проверил:

И.о. заместителя главного энергетика по теплотехнике

Мумладзе Д. Г.
Щербаков И. В.

Начальник участка

Согласовал:

Главный энергетик

Титоров В. А.

Начальник цеха №14

Сасин С. И.