

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 02 " 10 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" 02 " 10 2018 г.

Дефектная ведомость № 107

Текущий ремонт на объекте "Здание котельной №1". Инв. № 00005246. Цех № 10. Ремонт окон. ✓

№ пп	Наименование дефекта.	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель.	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Производство ремонтных работ верхолазным способом	захватка	12	Подрядчики			
2	Нарушение крепления, разрыв материала	Демонтаж оконного заполнения из сотового поликарбоната без сохранения.	м2	150 ✓	Подрядчики			
3		заполнение оконных проемов сотовым поликарбонатом по готовым рамам	м2	150 ✓	Подрядчики	Поликарбонат сотовый прозрачный 10мм Саморез 6,3x32 с термошайбой Лента перфорированная двусторонняя	л/м2 шт м	6,5/165 1550 300

Начальник СтРО

Бирюков М.С.

Начальник Цеха №10

Козлов А.А.

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Ягупов С.И.

02.10.18

6 мая

Мещеряков