

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 36-04

Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цеха №7. Замена участка трубопровода ВВД рег №11.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлоглом), монтаж трубопровода Ду 325x7мм Л-60 на, высоте 6м	м/пн	60/3,293	подрядчик	Труба стальная электросварная 325x7 мм ст20 гост 10704-91	тн	3,392		
2		Установка и разборка наружных инвентарных лесов (трубчатых) Н-6м, Л 61м	м ² вертикальной проекции	360	подрядчик					

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.
Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Старший мастер по ремонту компрессорных установок

Д.В. Пересыпкин "29" "05" 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

С.В. Кострома "28" "05" 2020г.

Начальник Цех №7

И.Г. Некрылов "28" "05" 2020г.

Начальник турбинного участка

Д.Ю. Сухоруков "28" "05" 2020г.

Ведущий инженер теплотехник

А.Н. Слета "29" "05" 2020г.

В.И.И.

А.А.