

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А.М.

« 02 » 04 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000154 от 30.03.2021

Наименование: Текущий ремонт трубопровода оборотной воды в нагнетательной (инв.№00.00020191.00)
Текущий ремонт воздухопровода компрессора №1 (инв.№ 00.00003519.00)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	Демонтаж -монтаж фланцевой задвижки Ду150мм с монтажем под приварку патрубка из стальной трубы Ду 150мм L-200мм и приварка фланца к стальной трубе.	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-02-150-НВ (N) E Ду150 Ру10 с КОФ и метизами Труба ст 20 159х7 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт т кг	1 0,003 1		
Задвижка ОВ4-8 30с41нж Ду 150 Ру16 (инв.№00.00020191.00)									
2	Демонтаж -монтаж фланцевой задвижки Ду150мм с монтажем под приварку патрубка из стальной трубы Ду 150мм L-200мм и приварка фланца к стальной трубе.	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-02-150-НВ (N) E Ду150 Ру10 с КОФ и метизами Труба ст 20 159х7 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт т кг	1 0,003 1		
Задвижка ОВ5-1 30с41нж Ду150 Ру16 (инв.№00.00020191.00)									
3	Демонтаж -монтаж фланцевой задвижки Ду150мм с монтажем под приварку патрубка из стальной трубы Ду 150мм L-200мм и приварка фланца к стальной трубе.	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-02-150-НВ (N) E Ду150 Ру10 с КОФ и метизами Труба ст 20 159х7 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт т кг	1 0,003 1		
Задвижка ОВ5-8 30с41нж Ду150 Ру16 (инв.№00.00020191.00)									

4	Демонтаж-монтаж фланцевой задвижки Ду150мм с монтажем под приварку патрубков из стальной трубы Ду150мм L-200мм и приварка фланца к стальной трубе.	шт	1	Подрядчик	Затвор шиберный EB-02-150-NW (N) E Ду150 Ру10 с Коф и метизами Труба ст 20 159х7 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	шт т кг	1 0,003 1		
Задвижка ПЗК 1 30с41нж Ду200 Ру16 (инв.№ 00.00003519.00)									
5	Демонтаж-монтаж фланцевой задвижки ПЗК 1 30с941нж Ду 200 Ру16	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с941нж Ду200 Ру16 Паронит ПОН-Б 3мм	шт кг	1 1	Повторное использование	
6	Демонтаж-монтаж эл. привода (вес 11 кг)	шт	1	Подрядчик					
7	Работа ручных лебедок грузоподъемностью 1 т	м/ч	3	Подрядчик					
8	Установка и снятие ручных лебедок г/л 1т. на высоту 3м.	шт	1	Подрядчик					

Общий раздел для доп. информации:

Материалы по ДВ – Заказчика. ГПМ, внутрипостроечный транспорт-Подрядчи Прочие материалы - Подрядчика





Лист согласований:

Мастер по ремонту и обслуживанию компрессорных

Начальник цеха №14

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик

 Петров С.В.
 Сасин С.И.
 Титоров В.А.
 Теплоухов А.А.