

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 09-38

Текущий ремонт оборудования газораспределительного пункта инв. №000001216. Цех №10. Ремонт трубопровода.

"06" 05 2019г.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Коррозия.	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижек Ду 300мм Ру 16 с КОФ	шт	2	подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду 300мм Ру 16 с КОФ Паронит ПОН-Б 5мм Болт М24х100 Гайка М24	шт кг кг кг	2 5 22,7 5,89		
2	Коррозия.	Демонтаж (в металлолом), монтаж трубопроводов газоснабжение участков трубопровода ф 325*10мм	м/тн	2/0,1553	подрядчик	Труба ст20 ф325х10	тн	0,159		
3		Очистка поверхности щетками, в ручную	м2	2,04	Подрядчик					
4		Обеспыливание поверхности	м2	2,04	Подрядчик					
5		Обезжиривание поверхности	м2	2,04	Подрядчик	Уайт-спирит	кг	0,7		

Афанасьев А.А.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6		Огрунтовка надземных трубопроводов в 2 слоя, вручную	м2	2,04	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	0,5		
7		Покраска огрунтованных трубопроводов Эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	2,04	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 желтая	кг	0,8		

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Весь комплекс работ выполняется внутри производственного помещения.

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 _____ Д.Н. Леонов _____ "23" 04 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик-начальник отдела _____  "23" 04 2019г.
Кострома С.В.

Зам. начальника отдела по теплотехнике _____ Д.Н. Хандохин _____ "23" 04 2019г.

Начальник цеха №10 _____  А.А. Козлов _____ "23" 04 2019г.



