

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК  
 ВФ 0000 "ОМСКТЕХУГЛЕРОД"  
 А.А. КУДРЯШЕВ  
 «05» 06 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Технический директор  
 Афанаев А.А.  
 2019г.

Требуемый ремонт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 16-38  
 Регулицион охладит установка на РОУ 30. инв. №00002038. Цех №10. Ремонт РОУ 4

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполните ль	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки 30с64нж Ду300 Ру25 под приварку	шт	1	подрядчик	Задвижка 30с64нж Ду300 Ру25 под приварку	шт	1		
2	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж трубопровода Ду 325х10 L-1м	т	0,077	подрядчик	Труба ст20 ф325х10 ГОСТ 8332-78	т	0,08		

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Весь комплекс работ выполняется внутри производственного помещения.

\* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 Д.Н. Леонов "20" 05 2019г.

СОГЛАСОВАНО: Главный энергетик-начальник отдела Кострома С.В. "20" 05 2019г.

Ведущий инженер по теплотехнике А.Н. Слета "20" 05 2019г.

Начальник цеха №10 А.А. Козлов "20" 05 2019г.

*Б. Козлов*

*А.А. Козлов*