

059

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 А.А. Афанасьев

« 23 » 01 2020г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 36-01
Капитальный ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цеха №7. Ремонт нагнетателя ЦНВ 800/1.6

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. Изм.	Ко д-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. Изм.	Кол-во	Срок ремонта*	
									нача	конец
1.		Разборка нагнетателя с количеством рабочих колес 2, производительностью до 1000м3/мин.	шт.	1	Подрядчик					
2.		Дефектовка нагнетателя с количеством рабочих колес 2, производительностью до 1000м3/мин.	шт.	1	Подрядчик					
3.		Ремонт нагнетателя с количеством рабочих колес 2, производительностью до 1000м3/мин.	шт.	1	Подрядчик					
4.		Очистка поверхностей разъема и внутренних поверхностей крышек цилиндров компрессора	цилиндр	1	Подрядчик					
5.		Сборка нагнетателя с количеством рабочих колес 2, производительностью до 1000м3/мин.	шт.	1	Подрядчик					
6.		Разборка с последующей сборкой для проведения центровки муфты (редуктор-нагнетатель).	шт.	1	Подрядчик					
7.	Снижение производительности	Демонтаж (повторное использование) ротора нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик					
8.		Монтаж ротора нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик	1. Ротор нагнетателя ЦНВ 800/1.6. Ч. 0751. 025.000СБ	шт.	1		

Афанасьев

Афанасьев

9.	Отклонение зазоров от нормы	Демонтаж (в металлолом) диафрагм с диффузором нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик					
10.		Монтаж диафрагм с диффузором нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик	1. Диафрагма с диффузором 0751.004.000 СП	шт.	1		
11.	Отклонение зазоров от нормы	Демонтаж (повторное использование) уплотнений нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	7	Подрядчик	1. Уплотнение масляное 383.08.СБ1	шт.	2		
		Монтаж уплотнений нагнетателя производительностью до 1000м3/мин				2. Уплотнение 0751.008.002/01	шт.	1		
12.			шт.	7	Подрядчик	3. Уплотнение 0751.008.004/01	шт.	2		
						4. Уплотнение 0751.008.001/01	шт.	1		
						5. Уплотнение 0751.008.003/01	шт.	1		
13.	Отклонение зазоров от нормы	Проверка зазоров в проточной части, проверка и регулировка осевого разбета ротора производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик					
14.		Проверка диафрагм компрессора производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик					
15.	Увеличение зазоров на вкладышах подшипников	Разборка, замена вкладыша опорного нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик	1. Вкладыш опорный 2Х04.13.СБА	шт.	1		

6.08.20

С.И. Сидорова

16.	Увеличение зазоров на вкладышах подшипников	Разборка, замена вкладыша опорно-упорного нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик	1. Вкладыш опорно-упорный 2Х04.14.СБА	шт.	1		
17.		Сборка подшипников, пришабровка вкладышей, проверка зазоров между ними и шейками вага	шт.	2	Подрядчик					
18.	Износ зубьев	Демонтаж (повторное использование) зубчатой муфты редуктора нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик					
19.	Износ зубьев	Демонтаж зубчатой муфты нагнетателя производительностью до 1000м3/мин в металлолом	шт.	1	Подрядчик					
20.		Монтаж зубчатой муфты нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик	Муфта зубчатая 0751.027.001.СБ	шт.	1		
21.	Разцентровка	Центровка ротора по подмуфтам нагнетателя производительностью до 1000м3/мин	шт.	1	Подрядчик					
22.		Подготовительные и заключительные работы по нагнетателю производительностью до 1000м3/мин.	шт.	1	Подрядчик					
23.		Опробование нагнетателя, в холостую и под нагрузкой производительностью до 1000м3/мин.	шт.	1	Подрядчик					

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Старший мастер по ремонту компрессорных установок цеха №7


Д.В. Перешкин

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик


С.В. Кострома

И.о. начальника турбинного участка цеха №7


Е.В. Гура



