

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 08-38**

Текущий ремонт коллектор отходящих газов. Инв. №000005108. Цех №10. Ремонт коллектора остаточного газа.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металллом); трубопровода ф1220x12мм L-3 м с учетом 3-х опор.	м/т	3/1,152	Подрядчик					
2	Коррозия	Демонтаж трубопровода (металлалом) ф1220x12,0мм L-1м, (патрубок)	м/т	1/0,357	Подрядчик					
3		Врезка трубопровода ф1220мм, в трубопровод ф1220 (патрубок L-1м)	шт	1	Подрядчик	Труба ст20 ф1220x12мм	т	0,368		
4		Демонтаж в повторное использование, монтаж фланца Ду1200 ст20 Ру16	шт	1	Подрядчик					
5		Изготовление и монтаж трубопровода ф1220x12мм L-3 м с учетом 3-х опор.	м	3	Подрядчик	Труба ст20 ф1220x12мм Опора 1220 КП-А12 ВСт 3сп	т шт	1,103 3		
6	Физический износ	Демонтаж (в металллом), монтаж задвижки Ду 1200 Ру6 фланцевой с электроприводом	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с947нж Ду1200Ру6 с электроприводом и КОФ, комплект прокладок и метгизами	шт	1	✓	

Рабочее давление трубопровода 0,5 кг/см2.

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Весь комплекс работ выполняется вне здания котельной.

\* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 Д.Н. Леонов "22" 04 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик-начальник отдела Хандохин С.В. "23" 04 2019г.  
Кострома С.В.

Зам. начальника отдела по теплотехнике Д.Н. Хандохин "23" 04 2019г.

Начальник цеха №10 А.А. Козлов "23" 04 2019г.

*Афанасьев А.А.*

*С.В. Хандохин*