

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

«03» 02 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000094 от 27.01.2021

Наименование:

*Текущие работы по ремонту паровой турбины № 7-Б-18/105 в составе забора
цил. № 00.00002515*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Система регулирования (Инв.№ 00.00002515)								
1	Разборка, устранение дефектов, сборка рычажных связей системы парораспределения турбины	шт	2	Подрядчик				
2	Устранение протечки масла	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г Ветошь х/б	шт кг	4 5	
Ротор турбины (Инв.№ 00.00002515)								
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбины, диаметр шейки : до 300 мм	шт	1	Подрядчик	Шлифлист ткан. 230x280 М50 (Р320)	шт	10	
подшипник опорно-упорный №1 (Инв.№ 00.00002515)								
4	Вскрытие и закрытие крышки переднего подшипника опорно-упорного №1 турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника 180 мм	шт	1	Подрядчик	Растворитель 646 1л	шт	1	
5	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбины: опорно-упорный подшипник с восстановлением зазоров.	шт	1	Подрядчик				

подшипник опорный №2,3 (Инв.№)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Вскрытие и закрытие крышки заднего подшипника турбины с устраниением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника до 200 мм	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г	шт	2	
7	Восстановление зазоров маслоуловителей переднего и заднего подшипников турбины	шт	2	Подрядчик	Ветошь х/б	кг	5	
Стояк подшипника генератора Т-6-2 УЗ ст в комплекте с вкладышем и лабиринтными уплотнениями (Инв.№ 00.00002529)								
8	Ремонт опоры РТ-РТ без выемки роторов диаметром вкладышей подшипников 180 мм подшипник №4	шт		Подрядчик				
Турбогенератор № 2 (Инв.№ 00.00002529)								
9	Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата	шт		Подрядчик				

Общий раздел для Доп. информации:

п.9 Центровка валопровода турбина - генератор

Лист согласований:

старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

Начальник турбинного участка

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик

Козырев А.А.

Щербаков И.В.

Сасин С.И.

Титоров В.А.

Теплоухов А.А.