

Утверждаю
 Технический директор
 ВФ ООО Омсктехуллерод
 Мещеряков Д.А.
 «22» 03 2022 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000021 от 22.03.2022

Наименование: Текущий ремонт Котел № 5 СК 29/24. Инв. №00005058. Цех №15. Замена задвижки Ду150 и трубопровода на свече остаточного газа.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2 Демонтаж фланцевой задвижки (в металлолом)/монтаж фланцевой задвижки 30с41нж Ду150Ру16 на отм. +5.000 м	3	4	5	6 Задвижка 30с41нж Ду150Ру16 с фл.	7	8	9
1		шт	1	Подрядчик		компл	1	
2	Демонтаж (в металлолом)патрубка Ду159х8 с учетом 1-го фланца Ду 150 отм. +5.000 м	м	0,3	Подрядчик				
3	Монтаж патрубка Ду159х8 (1м= 29,79 кг) на отм. +5.000 м	м	0,3	Подрядчик	Труба 159х8 ст20 ГОСТ 8732-78	т	0,009	
4	Монтаж фланца Ду 150 на отм. +5.000 м	шт	1	Подрядчик	Фланец 1-150-16 ст20 ГОСТ 12820-80	шт	1	
5	Ремонт латка 0,5х0,5 м = 19,62 кг свечи гидрозатвора остаточного газа котла №5 на отм. +5.000 м	шт	1	Подрядчик	Лист ст3 10мм ГОСТ 19904-74	т	0,02	

Общий раздел для доп. информации: 1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.

2. Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении котельная №1.

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

Ведущий инженер теплотехник

Некрылов И.Г.

Сухоруков Д.Ю.

Можин А.А.

Слета А.Н.

6 мая