

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" " 2022г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" " 2022г.

Дефектная ведомость № 3 от 11.01.2022г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса ремонтных служб цеха №3,7". Инв. № 00005237. Цех №12. Общестроительные работы.

№ пп	Выявленные дефекты	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во.
1		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	1512	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	197
2	отслаивание, потеки, вспучивание	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков, Н=9 м	м2	1512	Подрядчик	Краска водоземulsionная	кг	1043
						Шпатлевка клеевая	кг	832
3		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	1512	Подрядчик			

И.о Начальника СтрО

Наумов Н.А.

Начальник цеха № 12

Косенко И.Е.

6.01.22

М