

Согласовано:Заместитель тех. директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

2021г

УтверждаюДиректор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бардушко С.И.

2021г

Дефектная ведомость № 8 от 28.01.2021г.

Капитальный ремонт на объекте : "Здание гаража на 25 автомашин". Инв.№00005261. Цех №20. Ремонт кровли.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Старение, коробление, отслоение рулонного ковра, протекание	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя на битумной мастике)	м2	240	Подрядчик			
2		Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - примыкания к парапетам	м2	38,4	Подрядчик			
3	Разрушение, трещины	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2/м3	240/12	Подрядчик			
4		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2	240	Подрядчик	Раствор М100 (приготовление в п.5 ДВ)	м3	12,24
5		Приготовление растворов вручную: цементных М 100	м3	12,24	Подрядчик	Цемент 0,324 т/м ²	т	3,721
						Песок 1,936 т/м ²	т	23,7
6		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер	м2	240	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь 0,45 т/м ²	кг	108

8.01.21

С.И. Бардушко

7		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя ✓	м2 ✓	240 ✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП ✓	м2 ✓	276 ✓
						Унифлекс ЭПП ✓	м2 ✓	542 ✓
8		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер (примыкание) ✓	м2 ✓	38,4 ✓	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь ✓	кг ✓	17,28 ✓
9		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ✓	м/м2 ✓	32/38,4 ✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП ✓ <i>мост: 2,2 м²/м</i>	м2 ✓	28,8 ✓
						Унифлекс ЭПП ✓ <i>мост: 1,8 м²/м (1,2 мост)</i>	м2 ✓	57,6 ✓
						Кровельная рейка 3м ✓	шт ✓	11 ✓
						Дюбель гвоздь 6x80 ✓	шт ✓	66 ✓
10		Погрузка строительного мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы ✓	т ✓	10 ✓	Подрядчик			
11		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 27км ✓	т ✓	10 ✓	Подрядчик			

Начальник СтрО ✓

Бирюков М.С. ✓

Начальник цеха №20 ✓

Пахомов С.Е. ✓

ООО "Омсктехуглерод", Волгоградский филиал ООО "Омсктехуглерод"

Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: «18» января 2021 г.

Подразделение: Цех №20

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Здание гаража на 25 автомашин. Инв.№00005261	Волгоградский филиал Цех №20	1. Старение, коробление, отслоение рулонного ковра, протекание 2. Разрушение, трещины цементно-песчаной стяжки

Для устранения выявленных дефектов, необходимо силами подрядной организации провести капитальный ремонт кровли и выполнить следующие виды работ:

1. Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя на битумной мастике)
2. Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов -примыкания к парапетам
3. Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм
4. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм
5. Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер и примыкание
6. Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя
7. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

Представители курирующего подразделения:

Начальник СтрО


_____ М.С. Бирюков

Начальник цеха №20


_____ С.Е. Пахомов