

073
 Утверждаю
 Технический директор
 ВФ ООО Омсктехуглерод
 Мещеряков Д.А.
 «28» 02 2022 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000012 от 28.02.2022

Наименование: Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цех №15. Демонтаж фланцевых задвижек Ду150 Ру16, Ду300 Ру16.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубопровод оборотной воды (Инв.№ 01.00005073)								
1	Демонтаж фланцевой задвижки Ду 150 Ру16 в металлом	шт	1	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода Ду 159, L=1м(вес 1м=29,79кг)	т/шт	0,031	Подрядчик	Труба 159x8 ст20 ГОСТ 8732-78	т	0,031	
3	Демонтаж фланцевой задвижки Ду 300 Ру16 в металлом	шт	1	Подрядчик				
4	Монтаж трубопровода Ду 325, L=1м (вес 1м= 62.54)	т/шт	0,062/1	Подрядчик	Труба 325x8 ст3 ГОСТ 10705-80	т	0,064	

Общий раздел для доп.информации:

1. Материалы заказчика ✓
2. Для выполнения работ используются электроды подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении

Лист согласований:

Главный энергетик ✓
 Начальник Цеха №15 ✓
 Ведущий инженер-теплотехник ✓
 Мастер по ремонту компрессорных установок Цеха №15 ✓
 Некрылов И.Г. ✓
 Сухоруков Д.Ю. ✓
 Слета А.Н. ✓
 Пересыпкин Д.В. ✓

6 Aug

(Handwritten signature)