

Утверждаю

Технический директор
ВФ ООО Омсктехуглерод

Мещеряков Д. А.

« 31 » 03 2025 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000059 от 31.03.2025

Наименование: Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цех №15. Замена осевого компенсатора на трубопроводе ВСД.Останов.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж компенсатора приварного из стали диаметром 1220мм давлением до 1МПа на отг+ 6.000м с резкой в металлолом.	шт	1	Подрядчик				
2	Монтаж компенсатора приварного из стали диаметром 1220мм давлением до 1МПа на отг+ 6.000м	шт	1	Подрядчик	Компенсатор осевой DN 1200 мм PN 1 МПа. ARG 01.1200.144.0	шт	1	
	Демонтаж участка трубопровода Ду 1220мм длиной L=0.5м (0.179г) на отг+ 6.000м с резкой в металлолом.	м	0.5	Подрядчик				
2	Монтаж участка трубопровода Ду 1220мм длиной L=0.5м (0.179г) на отг+ 6.000м	м	0.5	Подрядчик	Труба 1220x12 ст20	м	0.5	Вес 1м трубы 357,49 кг

Общий раздел для доп.информации:

- 1.Материалы заказчика
- 2.Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на открытой площадке
- 3.Для проведения работ используются пропан,кислород и электроды подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Мастер по ремонту компрессорных установок Цеха №15

Некрылов И. Г.

Сухоруков Д. Ю.

Слета А. Н.

Пересылкин Д. В.