

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО Омсктехуглерод

Мещеряков Д. А.

« 14 » 02 2025 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000016 от 17.02.2025

Наименование: Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цех №15. Замена и ремонт запорной арматуры. Останов.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насос оборотной воды 300Д90 (Инв.№ 01.00005073)								
1	Демонтаж фланцевой задвижки Ду300Ру16 на отм+ 1.000м с резкой в металлолом.	шт	1 ✓	Подрядчик				
2	Монтаж фланцевой задвижки Ду300Ру16 на отм+ 1.000м.	шт	1 ✓	Подрядчик	Задвижка 30с941нж Ду300Ру16 ГОСТ 5762-2002 с электроприводом и КОФ	шт	1 ✓	
Трубопровод ВВД (Инв.№ 01.00005073)								
3	Демонтаж задвижки Ду250Ру25 фланцевой на площадке обслуживания трубопровода отм+ 4.000м в металлолом ✓	шт	1 ✓	Подрядчик				
4	Монтаж задвижки Ду250Ру25 фланцевой на площадке обслуживания трубопровода отм+ 4.000м	шт	1 ✓	Подрядчик	Задвижка 30с64нж Ду250Ру25 с КОФ и метизами	шт	1 ✓	
Оборудование компрессорной №2 (Инв.№ 01.00005073)								
5	Демонтаж в повторное использование фланцевой задвижки Ду300Ру40 на открытой площадке обслуживания отм+6.000 в монтажном поясе	шт	1 ✓	Подрядчик				

В.И.И.

В.И.И.

Монтаж фланцевой задвижки ДУ300Ру40 на открытой площадке обслуживания отм+6.000 в монтажном поясе	шт	1	✓	Подрядчик					
--	----	---	---	-----------	--	--	--	--	--

Общий раздел для доп.информации:

- 1.Материалы заказчика
- 2.Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении и на открытой площадке
- 3.Для проведения работ используются пропан,кислород подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Мастер по ремонту компрессорных установок Цеха №15

Некрылов И. Г.

Сухоруков Д. Ю.

Слета А. Н.

Пересылкин Д. В.

Б.А.А.

С.А.А.