

Мещеряков Д. А
«12» 03 20 25г

Наименование: Текущий ремонт: Котел №14 Инв. №000000063. Цех №15. Ремонт питательного узла. Останов

500



1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Монтаж клапанов Ду32 Ру100 под приварку	шт	2	Подрядчик	Клапан запорный 1с-12-4 Ду32 Ру100 ГОСТ 9544-2015	шт	2	
11	Врезка трубопровода ф32 в трубопровод ф108	шт	1	Подрядчик				
12	Демонтаж (в металлолом) отборного устройства приварного	шт	1	Подрядчик				
13	Монтаж отборного устройства, под приварку	шт	1	Подрядчик	Отборное устройство давления 16-200-ст.20-МП (прямое)	шт	1	

Общий раздел для доп. информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри помещения действующей котельной №2, с остановкой рабочего процесса.
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород, спецтехника подрядчика.

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Начальник Цеха №15

Мастер по эксплуатации котельного оборудования

И. Г. Некрылов

А.Н. Слепа

Д.Ю. Сухоруков

Р.Д. Сухоруков

А.И.И. —

А.И.И. —