

Утверждаю

Технический директор

ВФ 000 Омсктехуглерод

Мещеряков Д. А.

«18» 02 2025 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000019 от 18.02.2025

Наименование: Текущий ремонт на объекте: Внутриплощадные сети ХВО. Инв. №00005091. Цех №14. Замена дефектных участков на трубопроводе умягченной воды в останов завода.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж с резкой в металлолом, трубопровода 12Х18Н10Т Ф273х6 мм на высоте 7,5м.	т/м	0,121/3	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода 12Х18Н10Т Ф273х6 мм на высоте 7,5м.	т/м	0,121/3	Подрядчик	Труба Ф273х6 12Х18Н10Т	т	0,124	Вес 1м. трубы Ф273х6 12Х18Н10Т- 40,3кг.
3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых для монтажных, демонтажных работ высотой 7,5м	м2 верти кальной проекции	15	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

Для выполнения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика.
Для выполнения работ используются материалы заказчика.

Лист согласований:

Заместитель начальника цеха №14

Начальник цеха №14

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Главный энергетик

Ершенко С. Н.

Козлов А. А.

Слета А. Н.

Некрылов И. Г.

Акт
о выявленных дефектах.

Дата составления: 18.02.2025г. ✓

Подразделение: Цех №14

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Внутриплощадные сети ХВО. Инв.№00005091.. ✓	Цех №14 ✓	1. Коррозия, сквозные отверстия трубопровода.

Для устранения выявленных дефектов в рамках проведения текущего ремонта ✓
внутриплощадные сети ХВО. Инв.№00005091.. Замена дефектных участков трубопровода
умягченной воды. Цех №14. Силами подрядной организацией, необходимо:

1. Демонтаж с резкой в металлолом, монтаж трубопровода 12Х18Н10Т ф273х6мм.
(вес 1м.-40,3кг. L-3м на высоте 7,5м.) ✓

Начальник цеха №14



А.А. Козлов

Главный энергетик



И.Г. Некрылов