

Утверждаю
 Волгоградского филиала ООО "Технический дистриктор
 Мещеряков Д. А.
 «12» 03 2025г.

Дефектная ведомость ВФ-000000044 от 12.03.2025

Наименование: Текущий ремонт на объекте: Оборудование котельной №1. Инв.№00001220. Цех №15. Ремонт трубопроводов и запорной арматуры ДСА-1. Останов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж (с резкой в металлолом) трубопровода 159х8, L=14,343м, с учетом отвода 159х8 90гр - 1шт (L отвода = 225мм), фланцев накидных Ду159 - 3шт H = 4м	пог.м.	14,343	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода 159х8, L=14,12м, с учетом отвода 159х8 90гр - 1шт (L отвода = 225мм), фланцев накидных Ду159 - 3шт H = 4м	пог.м.	14,343	Подрядчик	Труба 159х8 ст20 ГОСТ 8732-78 Отвод 159х8 ст.20 90гр Комплект ответных фланцев плоских (фланцы, прокладки, гайки, болты) Ду150 Ру16 Фланец I-150-16 ст20 ГОСТ 33259-2015	т шт шт шт	0,433 1 1 1	Вес 1м трубы - 29,79кг
3	Демонтаж (с резкой в металлолом) трубопровода 159х8, L=3,4м, с учетом отвода 159х6 90гр - 2шт (L отвода = 225мм).	пог.м.	3,85	Подрядчик				
4	Монтаж трубопровода 159х8 L=3,4м, с учетом отвода 159х6 90гр - 2шт (L отвода = 225мм).	пог.м.	3,85	Подрядчик	Труба 159х8 ст20 ГОСТ 8732-78 Отвод 159х6 ст20 90гр	т шт	0,104 2	
5	Демонтаж (в металлолом) фланцевой задвижки Ду150 Ру16	шт	1	Подрядчик				
6	Монтаж задвижки Ду150 Ру16, с приваркой фланцев	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30ис41нж Ду150Ру16 с КОФ и метизами	шт	2	
7	Установка и разборка лесов для монтажных работ H-4м, L-8м	м2	32	Подрядчик				

6.04

Sheef

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Демонтаж металлоломом трубопровода 325х8 L=2м, с учетом 2-ух отводов 325х8 (L отвода = 450мм)	пог.м.	2,9	Подрядчик				
9	Монтаж трубопровода 325х8 L=2м, с учетом 2-ух отводов 325х8 (L отвода = 450мм)	пог.м.	2,9	Подрядчик	Труба 325х8мм ст 20 ГОСТ 8732-78 Отвод 325х8 ст20 90гр	т шт	0,129 2	Вес 1м трубы - 62,54кг
10	Демонтаж (с резкой в металлолом) фланцевой задвижки Ду300 Ру16. Н = 7м	шт	2	Подрядчик				
11	Монтаж задвижки Ду300 Ру16, с приваркой фланцев. Н = 7м	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 с КОФ и метизами	шт	2	
12	Демонтаж (в металлолом) фланцевой задвижки Ду200 Ру16. Н = 7м	шт	2	Подрядчик				
13	Монтаж задвижки Ду200 Ру16, с приваркой фланцев. Н = 7м	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 с КОФ и метизами	шт	2	

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в производственных помещениях действующей котельной №1, с остановкой рабочего процесса.
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика
4. Все работы производятся с площадки обслуживания находящейся на высоте 7м
5. При работе выше 1,8м на высоте применяются монтажные пояса.

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Начальник цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

И. Г. Некрылов

А. Н. Слега

Д. Ю. Сухоруква

С. А. Васюхов

В. А. М.

А. В. М.