

02 М

Утверждаю  
Технический директор  
ВФ Омсктехуглерода ООО  
Мещеряков Д. А.  
« 22 » 01 2025 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000029 от 22.01.2025

Наименование: Текущий ремонт установки по произв т/уг Тех поток №6 Инв.№00006903 Цех №1.  
Ремонт задвижки Ду1000 Ру4 на трубопроводе остаточного газа. Останов завода

| № п/п                                         | Наименование работ                                                                                                                                                         | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|----------|----------|--------|------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                                                                          | 3        | 4      | 5           | 6        | 7        | 8      | 9          |
| Установка по произв т/уг (Инв.№ 01.000006903) |                                                                                                                                                                            |          |        |             |          |          |        |            |
| 1                                             | Демонтаж арматуры фланцевой Ду1000 давлением до 0,4МПа для повторного использования, с электроприводом, масса 1шт – 1085кг на трубопроводе Ø1020x12мм на открытой площадке | шт       | 1      | Подрядчик   |          |          |        |            |

В. В. В.

В. В. В.

| 1 | 2                                                                                                                                           | 3  | 4 | 5         | 6                                                      | 7                      | 8                    | 9 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---|
| 2 | Монтаж арматуры фланцевой Ду1000 давлением до 0,4МПа, с электроприводом, масса 1шт – 1085кг на трубопроводе Ø1020x12мм на открытой площадке | шт | 1 | Подрядчик | Набивка АС 25x25<br><br>Болт М27x120<br><br>Гайка М 27 | кг<br><br>кг<br><br>кг | 7<br><br>20<br><br>4 |   |

### Общий раздел для доп.информации:

При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.

При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости, пропан и кислород используется подрядчика.

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в пределах цеха по производству технического углерода с действующим технологическим оборудованием во вредных условиях.

### Лист согласований:

И.о. главного механика

Ведущий инженер по ремонту технологического

Начальник цеха №1

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №1

  
 Гуляс И. А.  
  
 Камнев А. В.  
  
 Сискевич И. А.  
  
 Балашов В. С.

6.09

