


Технический директор  
 ОПЛ ООО "Омсктехуглерод"  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Дмитрийев А. М.  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дефектная ведомость №ЗТ-00000015 от 19.03.2024

Наименование: Дефектная ведомость на останов завода цеха №3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Трубопровод отходящих газов (Инв. № 00.00022466.00)									
1	Демонтаж с резкой в металлологом/монтаж горизонтального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20 на высоте 15м. Тех. поток №3	М	34,8	Подрядчик	Труба ф1020х12мм ст20 Отвод 90 ф1020х12мм. 719кг	ТН ШТ	9,1 2		
2	Демонтаж с резкой в металлологом/монтаж вертикального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20. Нижняя отметка 2,5м, верхняя отметка 15м. Тех. поток №3	М	12,5м	Подрядчик	Труба ф1020х12мм ст20	ТН	3,8		
3	Демонтаж с резкой в металлологом/монтаж вертикального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20. Нижняя отметка 2,5м, верхняя отметка 18м. Тех. поток №3	М	17,9	Подрядчик	Труба ф1020х12мм ст20 Отвод 90 ф1020х12мм. 719кг	ТН ШТ	4,7 1		
4	Демонтаж с резкой в металлологом/монтаж вертикального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20. Нижняя отметка 2,5м, верхняя отметка 12м. Тех. поток №1	М	11,9	Подрядчик	Труба ф1020х12мм ст20 Отвод 90 ф1020х12мм. 719кг	ТН ШТ	2,9 1		



	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж вертикального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20. Нижняя отметка 2,5м, верхняя отметка 8м. Тех. поток №2	м	7,9	Подрядчик	Труба ф1020х12мм ст20 Отвод 90 ф1020х12мм.	тн шт	1,66 1	
6	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж вертикального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20. Нижняя отметка 2,5м, верхняя отметка 8м. Тех. поток №4	м	7,9	Подрядчик	Труба ф1020х12мм ст20 Отвод 90 ф1020х12мм. 719кг	тн шт	1,66 1	
7	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж вертикального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20. Нижняя отметка 2,5м, верхняя отметка 5.5м. Тех. поток №4	м	3	Подрядчик	Труба ф1020х12 ст20	тн	0,905	
8	Демонтаж в металлолом/монтаж трубопровода ф219х6мм. слива с гидрозатворов	м	3	Подрядчик	Труба ф219х6мм. Н.ж.	тн	0,1	
9	Демонтаж в металлолом/монтаж фланцев ст20 на Ду 1000мм. На отм. 2.5м вес фланца 52,5кг	шт	8	Подрядчик	Фланец Ду1000мм.	шт	8	
10	Замена уплотнения (прокладки) фланцевого соединения ф1000мм.	шт	4	Подрядчик	Набивка АГИ 18х18	кг	4	
11	Демонтаж в металлолом/монтаж разжимных устройств весом 10кг.	шт	12	Подрядчик	Разжимное устройство вес 10кг	шт	12	



12	Демонтаж в металлголом/монтаж запорной арматуры трубопроводов гидрозатворов Ду80	шт	4	Подрядчик	Задвижка Ду80 Ру16	шт	4	
13	Демонтаж в металлголом/монтаж запорной арматуры трубопроводов гидрозатворов Ду50	шт	4	Подрядчик	Кран шаровый Ду50 Ру16	шт	4	
14	Демонтаж в металлголом/монтаж запорной арматуры трубопроводов гидрозатворов Ду20	шт	4	Подрядчик	Кран шаровый Ду20 Ру40	шт	4	
15	Усиление сварных швов наплавкой	м	18	Подрядчик	Пластина стальная 1000мм	шт	18	
16	Проварка трещин корпусов гидрозатворов, газоходов	м	12	Подрядчик	Газ ПТ Кислород	кг балл	42 32	
17	Газорезательные работы				Электроды ЦТ УОНИ	кг кг	20 100	
18	Сварочные работы							

Внутрипроектный транспорт и автокраны "Заказчика"

Лист согласований:

Начальник цеха №3

В.С. Осинский

Ст. мастер цеха №3

С.В. Германн

Главный механик

С.А. Крашенинников

Зам. гл. мех-ка

С.П. Перцев