


Дефектная ведомость № ЗТ-00000014 от 18.03.2024г.

Наименование: Работы на останове завода: ремонт/замена участков газохода отходящего газа в цехе №2

Трубопровод и газоход (Инв.№ 00.00020161)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж трубопровода Ø1220x10мм на высоте 8м с резкой в металлом (углеродистая сталь)	м	25,6	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода Ø1220x10мм на высоте 8 метров (углеродистая сталь)	м	25,6	Подрядчик	Труба ст20 ф1220x10мм. Отвод ф1220x10 ст3	т/м шт/м/тн	6/20 2/5,6/1,73	
3	Демонтаж отвода 90° Ø1020мм весом 603 кг на высоте 6м с резкой в металлом (углеродистая сталь)	шт	2	Подрядчик				
4	Монтаж отвода 90° Ø1020мм на высоте 6м,	шт	2	Подрядчик	Отвод ф1020 х90* ст 20 вес 0.603тн.	шт	2	
5	Демонтаж фланцевой задвижки Ду400мм. На высоте 7.8м с резкой в металлом	шт	1	Подрядчик				
6	Демонтаж участка трубы ф426мм. В металлом на высоте 7.8м с резкой	м	1	Подрядчик				
7	Монтаж латки ст 3 5мм.наложением весом до 25кг на высоте 8м	шт	5	Подрядчик	Латка весом до 25кг	шт	5	

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитриев А. М.
 « ____ » 20__ г.

	8	Монтаж латки ст3 5мм. наложением весом до 50кг. На высоте 8м.	шт	2	Подрядчик	Латка весом до 50кг	шт	2	
	9	Демонтаж арматуры фланцевой с эл. приводом Ду800 в металолом на высоте 3м.	шт	2	Подрядчик				
	10	Монтаж арматуры фланцевой Ду800 с эл. приводом на высоте 3м	шт	2	Подрядчик	Задвижка Ду 800мм.с электроприводом.	шт	2	
		Усиление сварочного шва	м	14	Подрядчик	Пластина стальная 1000мм	шт	14	
		Сварочные работы				Электроды УОНИ	кг	100	
	13	Газорезательные работы				Пропан	кг	21	
						Кислород	балл	12	

Автокраны и внутривозвращаемый транспорт "Заказчика"

Начальник цеха №2

А.В. Баснарь

Ст. мастер цеха №2

И.С. Шершень

Зам. гл. мех-ка

С.П. Перцев

Главный механик

С.А. Крашенинников