

2978

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А.М.
 « 25 » 01 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000047 от 15.01.2021

Наименование: Дефектная ведомость на КР ФРА-750 ЦЭП1 на 2021г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Фильтр рукавный - Аспирация 750 №1 (Инв.№)								
1	Ремонт корпуса фильтра с заменой участка стен 35% (по Доп. дефектной ведомости, после пескоструйной обработки)	шт	1	Подрядчик	Газ ПТ баллонный	кг	5	
2	Ремонт дефектных участков корпусов аппаратов путем наложения накладок из стального листа толщиной до 6мм, при весе до 10кг	шт	24	Подрядчик	Кислород газообразный	шт	3	
					Электроды УОНИ 13/55 3мм ESAB	кг	25	
3	Ремонт дефектных участков корпусов аппаратов путем наложения накладок из стального листа толщиной до 6мм, при весе до 25кг	шт	16	Подрядчик	Лист ст3 4мм ГОСТ 19903-74	т	0,24	
					Электроды УОНИ 13/55 3мм ESAB	кг	5	
4	Ремонт дефектных участков корпусов аппаратов путем наложения накладок из стального листа толщиной до 6мм, при весе до 75кг	шт	6	Подрядчик	Лист ст3 4мм ГОСТ 19903-74	т	0,45	
					Электроды УОНИ 13/55 3мм ESAB	кг	10	
5	Монтаж люка ФБ30мм (нж) в плоскую поверхность бункера на высоте 5м, с вырезкой отверстия, в неудобном положении, длина реза-1,98пм, 1шт=15кг	шт	1	Подрядчик	Люк лазерный 500х600 изг	шт	1	
					Электроды ЦП-11 ф4мм	т	0,004	
6	Монтаж люка 200х200х150мм на высоте 2м, с вырезкой отверстия, длина реза-0,8пм, 1шт=4кг	шт	1	Подрядчик	Люк ревизка 200х200х150х6 нж (изг)	шт	1	
					Электроды ЦП-11 ф4мм	т	0,002	
					Электроды УОНИ 13/55 3мм ESAB	кг	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Демонтаж-монтаж крыши ФРА-750 (по доп. Деф. ведомости, после пескоструйной обработки) общий вес 1,85т	шт	1	Подрядчик	Лист ст3 6x1500x6000 Газ ПТ баллонный Кислород газообразный Электроды УОНИ 13/55 3мм ESAB Электроды ЦП-11 ф4мм	т кг шт кг т	1,85 10 5 10 0,015	
8	Демонтаж-монтаж коллектора (нж) чистого газа на высоте 12,7м, вес 0,182т (повт. исп.)	шт	1	Подрядчик	Труба 450x5 нж (изг.) Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦП-11 ф4мм Электроды ЦП-11 ф4мм	т т т т	0,005 0,005 0,005	
9	Ремонт коллектора чистого газа путем наложения латок (нж) весом до 10кг	шт	8	Подрядчик	Лист ст12Х18Н10Т 5x1500x600 Газ ПТ баллонный	т кг	0,08 5	
10	Демонтаж лазерного люка 500x600 с крыши фильтра на высоте 12,7м с резкой на куски в лом, 1шт=121кг	шт	4	Подрядчик	Кислород газообразный Люк лазерный 500x600 изг	шт шт	3 4	
11	Монтаж лазерного люка 500x600 на крыше фильтра на высоте 12,7м, 1шт=121кг	шт	4	Подрядчик	Электроды УОНИ 13/55 3мм ESAB Газ ПТ баллонный	кг кг	10 5	
12	Демонтаж лазерного люка 500x900 на высоте 7,2м, с резкой на куски в лом, 1шт=98кг	шт	4	Подрядчик	Кислород газообразный Люк лазерный 500x900 изг	шт шт	3 4	
13	Монтаж лазерного люка 500x900 на высоте 7,2м, 1шт=98кг	шт	4	Подрядчик	Электроды УОНИ 13/55 3мм ESAB Заслонка дроссельная Ду200 с КОФ с выносными подшипниками Шпилька М12x180 изг Гайка М12 Асбокартон	шт шт шт кг шт	10 4 32 2 10	
14	Демонтаж-монтаж дроссельных заслонок Ду200мм на высоте 12,7м (повт. исп.), 1шт=25кг	шт	4	Подрядчик	Асбокартон Заслонка дроссельная Ду 250 с выносными подшипникам Шпилька М12x170 изг Гайка М12 Асбокартон	шт шт шт кг шт	4 40 2 10	
15	Демонтаж-монтаж дроссельных заслонок Ду250мм на высоте 12,7м (повт. исп.), 1шт=34кг	шт	4	Подрядчик				
16	Демонта-монтаж с разборкой сборкой на 2 части рукавных плит, весом 200кг (повт. исп.)	шт	4	Подрядчик				
17	Демонтаж-монтаж рукавных плит весом 145кг (повт. исп.)	шт	4	Подрядчик				
18	Замена прокладок под рукавными плитами	шт	8	Подрядчик	Набивка АС 20x20	кг	15	
19	Замена уголков крепления рукавных плит (уголок 50x50), весом 0,3кг	шт	96	Подрядчик	Уголок 50x50x5 ст3	т	0,029	
20	Замена пластин 50x70мм крепления рукавных плит, 1шт=0,2кг	шт	30	Подрядчик	Пластина 50x70 нж (изг)	шт	30	




1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Замена шпиглек крепления рукавных плит, 1шт=0,09кг	шт	80	Подрядчик	Шпигляка М16х90 Гайка М16 12Х18Н10Т Плитатель шпозовой ПШ-400 Набивка АГИ 14х14 Болт М12х70 Гайка М12	шт кг шт кг шт шт	80 2 1 5 0,5 15	
22	Демонтаж-монтаж ПШ-400 (повт. исп.)	шт	1	Подрядчик	Фланец Ду426 изг Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦП-11 ф4мм	шт т т	0,001 0,002	
23	Демонтаж-монтаж фланца Ду426мм (нж) (повт. исп.)	шт	1	Подрядчик	Переход ф530хф325х500 н/ж (изг)	шт	1	
24	Демонтаж-монтаж перехода (нж) б=6мм, ф530х325мм, h=500мм на трубу ф325мм с врезкой в плоск. поверх-ть бункера, с вырез отвер., Лреза=1,66п, на высоте 5м	шт	1	Подрядчик	Электроды МР-3 ф4мм	т	0,005	
25	Заварка трещин и свищей на корпусах из углеродистой стали, при толщине корпуса до 6мм	м	40	Подрядчик	Электроды ЦП-11 ф4мм	т	0,002	
26	Варка отбора давления, бобышек под термомпары и ревизки ф48мм в свечу, с вырезкой отверстия, весом до 1 кг.	шт	4	Подрядчик	Электроды УОНИ 13/55 3мм ESAB Электроды ЦП-11 ф4мм Ревизка ф48 с крышкой чех 3 изг Отборное устройство давления Бобышка	т шт шт шт шт	0,002 2 1 1 1	

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидроподъемники предоставляются "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

Лист согласований:

Главный механик
Начальник цеха
Ведущий инженер


Бородин А.С.

Осинский В.С.

Ахматов Э.К.