


Дефектная ведомость № 8677
Капитальный ремонт дымососа ДН22х2 котла ПКК75/24 №34

УТВЕРЖДАЮ:
 Технический директор
 ООО «Омсктехуглерод»
 **Дмитриев А.М.**
 «___» _____ 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Потребные запасные части и материалы		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
				Наименование, размер	5			
Ремонт дымососа котла инв. № 00.00000336.00								
1.	Демонтаж, монтаж газохода уходящего газа прямоугольного сечения прямых участков весом свыше 0,1 до 0,2тн. на высоте до 3 м.	тн.	3,593					В лом с резкой на части
2.	Демонтаж, монтаж отвода газохода уходящего газа прямоугольного сечения весом 1,194 тн. на высоте до 8 м.	тн.	1,194					Повт. исп.
3.	Изготовление прямого участка газохода прямоугольного сечения весом до 0,2тн. на высоте до 3м. (участок от компенсатора до всасывающих карманов дымососа весом 3,033, переход весом 0,56 тн. от улники до отвода)	тн.	3,593	Лист ст.3 S=10 мм. Лист ст.3 S=6 мм. Лист ст.3 S=5 мм.	тн. тн. тн.	0,71 4 2,41		+3%
4.	Демонтаж, монтаж эл. двигателя дымососа ДН22х2. весом 3 500 кг.	шт.	1	Эл. двигатель дымососа	шт.	1		Повт. исп.
5.	Демонтаж ходовой части дымососа ДН22х2 весом 5400 кг.	компл.	1	Ходовая часть ДН 22х2	компл.	1		
6.	Разборка ходовой части дымососа ДН22х2	компл.	1					
7.	Сборка ходовой части дымососа ДН22х2	компл.	1	Вал Крыльчатка в сборе со ступицей и двумя конусами Кольцо Картер Полумуфта Подшипник	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 2 2 1 2		Повт. исп. Покупка Покупка Повт. исп. Повт. исп. В наличии
8.	Монтаж ходовой части дымососа ДН22х2 весом 5400 кг.	компл.	1	Ходовая часть ДН 22х2	компл.	1		

9.	Демонтаж, монтаж корпуса дымохода с заменой основных элементов	КОМПЛ./ ТН.	1/14,4	Удлилка Всасывающий карман Направляющий аппарат (правый, левый) Диффузор Привод направляющего аппарата	шт. шт. шт. шт.	2 2 2 1	с резкой на части
10.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов на высоту до 8м. в вертикальной проекции	100м ²	0,32		бал. бал. кг. кг.	12 2 50 20	
11.	Материалы подрядчика			Кислород Пропан Электроды УОНИ 13/55 Ø4 мм. Электроды ОЗЛ-6 Ø4мм.			

Примечание: Внутрипостроечный транспорт, ГПМ, леса подрядной организации. Основные и вспомогательные материалы заказчика. Получение материалов со склада силами подрядной организации.

Старший мастер цеха №15  Ю.А. Кравченко

Начальника цеха №15  В.И. Баснар

Проверил:

Зам. главного энергетика  О.А. Титоров

Согласованно:

Главный энергетик  А.А. Теплоухов