


Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А.М.
 « 25 » 11 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000154 от 20.09.2022

Наименование: Текущий ремонт турбопривода ТП1, 8П2, 3/06 турбоагнетателя ТН №9 инв. №00.00023142.00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1		3	4	5	6	7	8	9	
подшипник опорно-упорный №1 (Инв. № 00.00023142)									
1	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением.	шт	1	Подрядчик	Нефрас	кг	1		
2	Устранение протечек масла со вскрытием и закрытием крышки подшипника опорно-упорного (без разборки турбины) ф шейки до 200мм	шт	1	Подрядчик	Герметик АВРО Ветошь х/б Растворитель 646	шт кг шт	2 5 5		
Ротор турбины (Инв. № 00.00023142)									
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных, теплофикационных, диаметр шейки до 200мм	шт	1	Подрядчик	Масло турбинное ТП 22с ТУ 38.101821-2013	т	0,005		
4	Шлифовка упорного гребня ротора вручную (без приспособлений и без вскрытия)	шт	1	Подрядчик	Шлифлист на бумажной основе, Р 360, 230 x 280 мм, влагостойкий	шт	10		
Нагнетатель Н 1200-26-1 (Инв. № 00.00023424)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Центровка валопровода турбопривода	шт	1	Подрядчик				
Подшипник опорный №2 (Инв. № 00.00023142)								
6	Устранение протечек масла со вскрытием и закрытием крышки опорного подшипника (без разборки турбины) ф вкладываюша до 200мм	шт	2	Подрядчик	Герметик АВРО Ветошь х/б	шт кг	2 5	

Общий раздел для доп. информации:

Данная ведомость объема работ составлена на основании утвержденного типового перечня работ по ремонту компрессоров. После вскрытия и выявления дефектов составляется акт дефектации, объемы работ уточняются. Материалы по дефектной ведомости - Заказчика. Внутривоздушный транспорт, ГТМ, леса прочие материалы не указанные в ДВ-Подрядчика. Работы выполняются в действующем технологическом цехе.

Лист согласований:

РАЗРАБОТАНО:

Мастер по ремонту и обслуживанию КУ

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Начальник цеха №14

Петров С.В.

Кирилленко А.Н.

Титоров В.А.

Сасин С.И.