

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" " 2018г.

Утверждаю:

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Афанасьев А.А.

" " 2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 78

Капитальный ремонт Здания корпуса ремонтных служб цехов №3,7. Инв.№00005237. Ремонт систем водоснабжения, канализации.

см. №213-18

№ пп	Выявленные дефекты	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	ед.изм	Кол.
Ремонт систем водоснабжения, канализации.								
Раздел 1. Демонтажные работы.								
1	коррозия, износ материала стенок трубы.	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб Ø50мм (108м) с резкой в лом (54 м.п. холодного водоснабжения и 54 м.п. горячего водоснабжения)	тн/м	0,499/108 ✓	подрядчик			
2	сквозная коррозия	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб Ø20мм (100м) с резкой в лом 42 м.п. холодного водоснабжения, 42 м.п. горячего водоснабжения, 16 м.п. подводка трубы в сан.узле.)	тн/м	0,119/100 ✓	подрядчик			
3	трещина корпуса, протечка.	демонтаж унитаза с бачком	шт	1 ✓	подрядчик			
4	трещина корпуса, протечка.	демонтаж раковин со смесителем	шт	1 ✓	подрядчик			
5	Коррозия, протечка	демонтаж смесителей для душа	шт	27 ✓	подрядчик			
Раздел 2. Внутреннее хвс душевой								
6		Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб Ø50мм (холодного водоснабжения)	м	54 ✓	подрядчик	Труба PPRC Ø50мм PN25 армированная стекловолокном L=4м kalde	м	54 ✓
						угольник PPRC Ø50мм 90° kalde	шт	7 ✓
						тройник PPRC Ø50x50x50мм kalde	шт	2 ✓
						муфта PPRC Ø50мм kalde	шт	20 ✓
						кран шаровый PPRC Ø50мм kalde	шт	5 ✓
						опора (клипса) PPRC Ø50мм	шт	13 ✓
						Дюбель с шурупом 6x35 потайной бортик	уп	0,5 ✓
						нить для герметизации тангит унилок (уп-80м)	уп	2 ✓
						тройник PPRC Ø50x20x50мм kalde	шт	27 ✓
						Муфта PPRC с ВР 50x1 1/2	шт	2 ✓
Фильтр косой 1"1/2 латунный вхв резьба	шт	1 ✓						
Муфта PPRC с НР 50x1 1/2	шт	2 ✓						


А.И. Касимов

А.А. Афанасьев

7		монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб Ø20мм (холодного водоснабжения) <i>Уточнение М.В.В. в кв.</i>	м	42	подрядчик	Труба PPRC Ø20мм PN25 армированная стекловолокном L=4м kalde	м	42
						муфта PPRC Ø20мм kalde	шт	30
						опора (клипса) PPRC Ø20мм	шт	54
						Дюбель с шурупом 6x35 потайной бортик	уп	0,5
						угольник PPRC Ø20мм 90° kalde	шт	81
Раздел 3. Внутреннее гвс душевой								
8	Замена по проекту на полипропиленовую	монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб Ø50мм (горячего водоснабжения) <i>Уточнение М.В.В. в кв.</i>	м	54	подрядчик	Труба PPRC Ø50мм PN25 армированная стекловолокном L=4м kalde	м	54
						угольник PPRC Ø50мм 90° kalde	шт	7
						тройник PPRC Ø50x50x50мм kalde	шт	2
						муфта PPRC Ø50мм kalde	шт	20
						кран шаровый PPRC Ø50мм kalde	шт	5
						опора (клипса) PPRC Ø50мм	шт	13
						Дюбель с шурупом 6x35 потайной бортик	уп	0,5
						нить для герметизации тангит унилок (уп-80м)	уп	2
						тройник PPRC Ø50x20x50мм kalde	шт	27
						Муфта PPRC с ВР 50х1 1/2	шт	2
						Фильтр косой 1 1/2 латунный вхв резьба	шт	1
						Муфта PPRC с НР 50х1 1/2	шт	2
						9	Замена по проекту на полипропиленовую	Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб Ø20мм (горячего водоснабжения) <i>Уточнение М.В.В. в кв.</i>
муфта PPRC Ø20мм kalde	шт	30						
опора (клипса) PPRC Ø20мм	шт	54						
планка для смесителя Ø20мм вр 1/2"	шт	27						
Дюбель с шурупом 6x35 потайной бортик	уп	0,5						
угольник PPRC Ø20мм 90° kalde	шт	81						
10		Установка смесителей для душа	шт	27	подрядчик	Смеситель для душа с верхней душевой лейкой	шт	27
Раздел 4. Туалет								
11		Установка унитаза с бачком	шт	1	подрядчик	унитаз УнКК	шт	1
						бачок БНвпф	шт	1
						подводка гибкая (0,6м 1/2";гайка-гайка) для воды	шт	1
						гофра для унитаза ø110мм	шт	1
						сиденье для унитаза пластмассовое	шт	1
						арматура для сливного бочка	шт	1

в кв.


Уточнение М.В.В. в кв.

12		Установка раковин	шт	1	подрядчик	Раковина + пьедестал с отв. с обрам. бел.	шт	1
						Сифон СБУв	шт	1
						подводка гибкая (0,6м 1/2") для воды к смесителям	шт	2
13		Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб Ø20мм (ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) Уточнение 	м	16	подрядчик	Труба PPRC Ø20мм PN25 армированная стекловолокном L=4м kalde	м	16
						угольник PPRC Ø20мм 90° kalde	шт	20
						тройник PPRC Ø20x15HPx20мм kalde	шт	1
						кран шаровый PPRC Ø20мм kalde	шт	10
						кран шаровый PPRC Ø15мм kalde нр/вр	шт	2
переход PPRC Ø50x20мм kalde	шт	2						
14		Установка смесителей для раковин	шт	1	подрядчик	С+G57:G71меситель д/раковины	шт	1


Составил: Инженер
(должность)

Проверил: Начальник СтрО
(должность)

Представитель подразделения (цеха): Начальник Цеха №3
(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Фомиченко М.О.
(расшифровка)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Короткевич А.В.
(расшифровка)



