

Утверждаю

Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"



Дмитриев А. М.

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000020 от 28.03.2023

Наименование: Работы в цехе №2 в рамках текущего ремонта по останову завода.

Корпус 144 "А" (Инв.№ 00.00019599)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Замечания
1	Демонтаж арматуры фланцевой Ду800 в металлом на высоте 3м.	шт	2	Подрядчик				
2	Монтаж арматуры фланцевой Ду800 на высоте 3м	шт	2	Подрядчик	Задвижка Ду 800мм.с электроприводом.	шт	2	
3	Замена уплотнения на фланцевом соединении Ду 800мм.	шт	8	Подрядчик	Набивка АГ16	кг	5	
4	Монтаж разжимного устройства весом 2кг	шт	8	Подрядчик	Разжимное устройство	шт	8	
5	Демонтаж запорной арматуры Ду 500мм. На высоте 4м. Повт. исп.	шт	3	Подрядчик				
6	Монтаж запорной арматуры Ду 500мм. На высоте 4м. Повт. исп.	шт	3	Подрядчик	Задвижка Ду 500 повт. исп.	шт	3	
7	Замена уплотнения на фланцевом соединении Ду 500мм.	шт	8	Подрядчик	Набивка АГ16	кг	3	
8	Демонтаж фланца Ду500 для повторного использования	шт	2	Подрядчик				

9	Демонтаж трубопровода Ø530×6мм н.ж.	м	5	Подрядчик				
10	Монтаж латки наложением весом до 25кг.	шт	1	Подрядчик	Латка н.ж. вес до 25кг	шт	1	
11	Врезка трубопровода ф530мм. Н.ж. в трубопровод ф800мм.	шт	1	Подрядчик	Труба ф530мм. Н.ж.	м	1.326	
12	Монтаж трубопровода Ø530×6мм из труб и готовых деталей (нержавеющая сталь)	м	3.458	Подрядчик	Отвод 90 ф530мм. Отвод 30 ф530мм Труба ф530 н.ж.	шт шт м	1 1 2.67	
13	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	20	Подрядчик				
14	Изготовление площадки обслуживания задвижек	тн	0.63	Подрядчик	Швеллер 16 ст3 Круг ф20 Лист ст3 Лист ПВЛ Уголок 50 Уголок 63 Швеллер 10	тн	0.28 0.019 0.049 0.068 0.051 0.05 0.134	
15	Монтаж площадки обслуживания	тн	0.063	Подрядчик				
16	Приварка фланца Ду500 повт. исп.	шт	2	Подрядчик	Фланец Ду 500мм. Повт. исп			
17	Демонтаж арматуры фланцевой Ду800 с резкой в металлом на отметке 3м	шт	2	Подрядчик				
18	Монтаж арматуры фланцевой Ду800 на отметке 3м.	шт	2	Подрядчик	Задвижка Ду 800мм.с электроприводом.	шт	2	

19	Демонтаж запорной арматуры Ду 500мм. На высоте 4м. С резкой в металлолом	шт	1	Подрядчик				
20	Монтаж запорной арматуры Ду 500мм. На высоте 4м.	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду 500мм.	шт	1	
21	Сварочные работы				Электроды УОНИ Электроды ЦП	кг кг	100 100	
22	Газовая резка				Пропан Кислород	кг баллон	21 12	

Грузоподъемная техника "подрядчика". Доставка материалов и комплектующих со складов предприятия транспортом "подрядчика"

Ст. мастер цеха №2  
Начальник цеха №2  
Зам. гл. мех-ка  
Главный механик



И.С. Шершень  
Ю.Н. Дашевский  
С.П. Перцев  
С.А. Крашенинников