

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

"17 марта" 2021г.

ДИРЕКТОР ВФ 000 ОМСКТЕХУГ ЛЕРОД

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

"Утверждаю":

Афанасьев А.А.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 60 ОТ 15.02.2020

Дефектная ведомость № 32 и Положении о филиале

Капитальный ремонт на объекте: "Автомороги, подъезды, площадки перед лабор-производственным корпусом." Инв. №00005033. Цех №20. Ремонт дорожной одежды.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол.
<b>Участок 2.</b>									
1	разрушение, провалы	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	м <sup>2</sup>	509	Подрядная организация				
2		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 100 мм	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	529/52,9	Подрядная организация	Песок (Купл. = 1,2)		т	101,6
3		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 200 мм	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	529/105,8	Подрядная организация	Щебень фр 40-70 марки 800 (толщиной 150мм) Щебень фр 20-40 марки 800 (толщиной 50мм)	$\rho = 1,37 / \text{м}^3$	т	103,2 34,4
4		Розлив вяжущих материалов	т	0,5	Подрядная организация		Битум дорожный БНД 60/90	т	0,515
5	полное разрушение	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, толщиной 5см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>	1000	Подрядная организация		Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая ГОСТ 9128-97 марки II Битум дорожный БНД 60/90	$\rho = 2,37 / \text{м}^3$ т	115 0,014
6		Розлив вяжущих материалов	т	0,5	Подрядная организация		Битум дорожный БНД 60/90	т	0,515
7	полное разрушение	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, толщиной 5см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>	1000	Подрядная организация		Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная ГОСТ 9128-97 тип Б, марки II Битум дорожный БНД 60/90	$\rho = 2,427 / \text{м}^3$ т	121 0,014

Начальник СтрО Бирюков М.С.

Начальник цеха №20 Пахомов С.Е.

СтрО

6.03

С.И.И.

Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: « 12 » 02 2021 г.

Подразделение: Цех №20


В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Автомобильные дороги, подъезды, площадки перед лабораторно-производственным корпусом Инв. №00005033.	Цех №20. Волгоградский филиал.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разрушение и частичное отсутствие пешеходных дорожек.</li> <li>2. Разрушение и частичное отсутствие бетонных бортовых камней.</li> <li>3. Полное разрушение участка асфальтированной дороги.</li> <li>4. Провалы, неровная поверхность на восстанавливаемом участке дороги.</li> <li>5. Отсутствие ограждения участка дороги.</li> </ol>

Для устранения выявленных дефектов необходимо в рамках капитального ремонта на объекте «Автомобильные дороги, подъезды, площадки перед лабораторно-производственным корпусом (Инв. №00005033.)» силами подрядной организации выполнить следующие виды работ:

1. Демонтаж пешеходной дорожки из тротуарной плитки
2. Демонтаж бетонной подготовки под пешеходную дорожку
3. Демонтаж бетонной пешеходной дорожки
4. Демонтаж бортовых камней бетонных
5. Разработка грунта вручную
6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
7. Устройство бетонной подготовки
8. Устройство подготовки из цементно-песчаного раствора
9. Устройство ж/б подпорной стены
10. Устройство ж/б ступеней
11. Устройство гидроизоляции обмазочной на 2 раза
12. Установка бортовых камней бетонных
13. Устройство покрытий из тротуарной плитки
14. Устройство вентилируемого фасада (обшивка подпорной стены)
15. Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
16. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
17. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
18. Розлив вяжущих материалов
19. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых
20. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
21. Погрузка и вывоз строительных отходов


Начальник цеха №20



Пахомов С.Е.

Представители курирующего подразделения:

Заместитель директора по общим вопросам  
Начальник СтрО  
Ведущий специалист по строительству



Аюпова Ю.В.  
Бирюков М.С.  
Левицкий П.С.