

"Согласовано":

Зам. Технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

"30" 01 2020г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

"30" 01 2020г.

Дефектная ведомость № 13 от 30.01.2020г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание блока складов и РСУ Склад 2,4". Инв.№00005254. Отдел учета и хранения ТМЦ.
Ремонт помещений 1 и 2 этажа.

№ пп	Выявленные дефекты	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во.
Раздел.1 Ремонт помещений на отм. 0.000 в осях Г-Ж/1-3 (1этаж)								
Помещение №1;2;4;5;6;7;8;9;10;11;12								
1	Физический износ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6 ✓	Подрядчик			
2	Физический износ	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	20,5 ✓	Подрядчик			
3	Физический износ	Снятие подоконных досок: бетонных	м2	2,4 ✓	Подрядчик			
4	Отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство полов бетонных толщиной : 250 мм	м2 м3	103,89 ✓ 25,98	Подрядчик	Бетон В15	м3	26,5 ✓
5	Отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2 м3	80,49 ✓ 4,02	Подрядчик	Раствор М100 (готовый)	м3	4,1 ✓
6	физический износ	Очистка вручную поверхности стен от красок	м2	132 ✓	Подрядчик			
7		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	293 ✓	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	29,3 ✓
8		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	293 ✓	Подрядчик	Смесь сухая "ВОЛМА-СЛОЙ"	кг	2490 ✓
						Профиль маячковый 10 мм (3м)	шт	30 ✓
						Угол защитный оцинкованный 3 м	шт	30 ✓
9		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	293 ✓	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	29,3 ✓
10		Шпаклевка стен подготовленных под окраску тол. 2 мм	м2	293 ✓	Подрядчик	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	703 ✓
11		Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	293 ✓	Подрядчик	Краска ВД-АК-1180 фасадная	кг	88 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	29,3 ✓

Афанасьев

Касимов 01

12	Отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство покрытий из плит керамогранитных 400x400	м2	156	Подрядчик	Плитка керамогранитная	м2	159
						Клей плиточный	кг	1014
						грунтовка глубокого проникновения	кг	15,6
13	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка блоков деревянных в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,11 ✓	Подрядчик	Дверное полотно однопольное 1,0x2,1 S=2,1 м2/шт 8,4	шт	4
						Дверное полотно однопольное 0,9x2,1 S=1,89 м2/шт 5,64	шт	3
						Дверное полотно однопольное 0,8x2,1 S=1,68 м2/шт 5,04	шт	3
						Коробка дверная деревянная	шт	10
						Замок врезной	шт	10
						Петли дверные	шт	10
						Ручка дверная	шт	10
						Цилиндр DIN ключ/ключ	шт	10
						Щиток под цилиндр (комплект)	шт	10
						Дюбель металлический рамный M10*112	шт	40
Пена монтажная 750 ml	шт	6						
14	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка и крепление наличников	п.м.	62,4	Подрядчик	Наличник	м	69,88
						Гвозди финишные оцинкованные 1,4*25	шт	200
15		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых	м2	156	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	15,6
						Штукатурка гипсовая "Волма-шов"	кг	39
						Лента армирующая	м	106
						Гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x9,5 мм	м2	173
						Саморез с прессшайбой 4,2*13 мм	шт	574
						Саморез 3,5*25 мм металл	шт	3464
						Лента уплотнительная типа Дихтунгебанд	м	210
Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	212						

6/10

11/10/18 6/1

						Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	477
						Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт.	127
						Тяги подвесов ф 4 мм L=1000 мм	шт.	127
						Дюбель гвоздь 6*40	шт.	502
						Дюбель металлический 6*40 анкер	шт.	127
16		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок	м2	156	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	15,6
17		Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску, толщ. 2 мм	м2	156	Подрядчик	Смесь сухая "ВОЛМА-СЛОЙ"	кг	265
18		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок	м2	156	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	15,6
19		Шпаклевка потолков подготовленных под окраску тол. 2 мм	м2	156	Подрядчик	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	374
20		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	156	Подрядчик	Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая 14 кг	кг	51,5
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	15,6
Помещение №3.								
21	отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике	м2	6,25	Подрядчик	ТЕХНОНИКОЛЬ Праймер битумный №01 (20л)	л	1,56
						ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП	м2	7,25
22	отсутствие вследствие полного разрушения	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону тол. 10	м2	31,98	Подрядчик	Церезит СТ 29 Штукатурка и ремонтная шпаклевка 25 кг	кг	479,7
						Профиль маячковый 10мм (3м)	шт	10
23	отсутствие вследствие полного разрушения	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей	м2	31,98	Подрядчик	Плитка керамическая	м2	32,62
						Клей плиточный	кг	207,87
						Затирка для швов	кг	10
24	отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство покрытий из плит керамогранитных 400x400	м2	6,25	Подрядчик	Плитка керамогранит	м2	6,38
						Клей плиточный	кг	40,63
						Затирка для швов между плиткой	кг	2

6 мая

Иванов И.И. 5/

25	отсутствие в следствии полного разрушения	Установка блоков из ПВХ в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,36 ✓	Подрядчик	Дверной блок из ПВХ 0,8x2,1 S= 1,68 м2/шт	шт	2
						Дюбель-рамный 10x112	шт	12
						Пена монтажная 750 ml	шт	2
26	отсутствие в следствии полного разрушения	Установка блоков деревянных в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68 ✓	Подрядчик	Дверное полотно однопольное 0,8 x 2,1 S= 1,68 м2/шт	шт	1
						Коробка дверная деревянная	шт	1
						Замок врезной	шт	1
						Петли дверные	шт	2
						Ручка дверная	шт	1
						Цилиндр DIN ключ/ключ	шт	1
						Щиток под цилиндр (комплект)	шт	1
						Дюбель металлический рамный М10*112	шт	6
Пена монтажная 750 ml	шт	1						
27		Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей по оцинкованному каркасу	м2	6,25	Подрядчик	Панель ПВХ 3000x250x8 мм Белая лак	шт	10
						Планка L, стартовая/финишная, для панелей ПВХ, 3 м, ПВХ, белая	шт	4
						Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	9
						Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	21
						Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	10
						Тяги подвесов ф 4 мм L=1000 мм	шт	10
						Дюбель-гвоздь 6*40	шт	20
						Дюбель металлический 6*40 анкер	шт	10
28	отсутствие в следствии полного разрушения	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	1 комп.	2	Подрядчик	Унитаз напольный с бачком и крышкой	шт	2
						Подводка гибкая (0,6 м 1/2"; гайка-гайка) для воды	шт	2
						Гофра для унитаза ф110	шт	2
						Арматура для сливного бачка	шт	2

6 мая

Иванов И.И. 01

29	Отсутствие вследствие полного разрушения	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	п.м.	6,65	✓	Подрядчик	Труба канализационная ф100 мм	м	6
							Отвод ПВХ 100 90гр канализационный L=0,115 м/шт	шт	1
							Тройник ПВХ канализационный 100x110x110 L=0,18 м/шт	шт	2
							Ревизия ПВХ канализационный ф110 L=0,18 м/шт	шт	1
							Муфта ПВХ канализационная внутренняя однострубная переходная ф110x50 мм	шт	1
							Хомут пластиковый с верхней защелкой для канализационных труб d=110 мм	шт	5
							Дюбель-гвоздь 6*40	шт	10
30	Отсутствие вследствие полного разрушения	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	п.м.	2,63	✓	Подрядчик	Труба канализационная ф50 мм	м	2,5
							Отвод ПВХ 50 90гр канализационный L=0,068 м/шт	шт	2
							Хомут пластиковый с верхней защелкой для канализационных труб d=50 мм	шт	3
							Дюбель-гвоздь 6*40	шт	6
							Манжета резиновая переходная	шт	1
31	Отсутствие вследствие полного разрушения	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	1 комп.	1	✓	Подрядчик	Умывальник угловой	шт	1
							Сифон для мойки	шт	1
							Смеситель для раковины	шт	1
							Подводка гибкая (0,6 м 1/2") для воды к смесителям	шт	2
							Кронштейн для крепления раковины	шт	2
32	Отсутствие вследствие полного разрушения	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХВПХ) диаметром: 20 мм	п.м.	18	✓	Подрядчик	Труба полипропиленовая PP-R 100 PN 20 ф 20 мм	м	18
							Тройник PP-R ф 20 мм	шт	2
							Муфта комбинированная наружная резьба 20x1/2"	шт	4

В.М.С.

И.И.С. 21

						Угольник PP-R 90гр	шт	6
						Опора ф20 мм с защелкой	шт	20
						Кран шаровой VALTEC ручка 1/2" внутренняя-наружная	шт	4
						Фитинг резьбовой – ниппель 1/2"	шт	4

Раздел 2. Ремонт помещений на отг +4,200 в осях Д-Е/1-3 (2 этаж)

Помещение № 1:2;5

33	физический износ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	7	Подрядчик			
34	физический износ	Снятие оконных переплетов: остекленных 2,01x2,41x2 шт = 9,688 м2 2,01x1,3x5 шт = 13,065 м2	м2	22,75	Подрядчик			
35	физический износ	Снятие подоконных досок: бетонных 2,01x0,3x7 шт = 4,22 м2	м2	4,22	Подрядчик			
36	физический износ	Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	32	Подрядчик			
37	физический износ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	16,55	Подрядчик			
38	физический износ	Очистка вручную поверхности стен от красок	м2	156,05	Подрядчик			
39		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	156,05	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	15,6
40	физический износ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	156,05	Подрядчик	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	1326
						Профиль маячковый 10мм (3м)	шт	30
						Уголок защитный оцинкованный 3м	шт	13
41		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	156,05	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	15,6
42		Шпаклевка стен подготовленных под окраску тол. 2 мм	м2	156,05	Подрядчик	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	374,5
43		Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенное по штукатурке стен	м2	156,05	Подрядчик	Краска ВД-АК-1180 фасадная	кг	46,82
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	15,6
44		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2	23,55	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 18 кг/м2 при тол. слоя 10 мм)	кг	2119,5

6 мая


45		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	м2	32	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	3,2
46		Устройство покрытий: из линолеума	м2	32	Подрядчик	Линолеум	м2	32,64
						Клей для линолеума	кг	16
47	отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	п.м.	31,7	Подрядчик	Плинтуса для полов пластиковые	м	32
						Уголок наружный для пластикового плинтуса	шт	4
						Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт	8
						Соединитель для пластикового плинтуса	шт	12
						Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая	шт	2
						Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая	шт	2
						Дюбель-гвоздь 6*40	шт	70
48		Устройство покрытий из плит керамогранитных 400x400	м2	25	Подрядчик	Плитка керамогранитная	м2	25,5
						Клей плиточный	кг	162,5
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	2,5
49	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка блоков деревянных в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,36	Подрядчик	Дверное полотно однопольное 0,8 x 2,1 S= 1,68 м2/шт	шт	2
						Коробка дверная деревянная	шт	2
						Замок врезной	шт	2
						Петли дверные	шт	4
						Ручка дверная	шт	2
						Цилиндр DIN ключ/ключ	шт	2
						Щиток под цилиндр (комплект)	шт	2
						Дюбель металлический рамный M10*112	шт	16
						Пена монтажная 750 ml	шт	2
50	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка и крепление наличников	п.м.	20	Подрядчик	Наличник	м	22,4
						Гвозди финишные оцинкованные 1,4*25	шт	100

6/09/

Р.Славинский

51		Огрунтовка металлических поверхностей потолков за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	32	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	3,84
						Уайт-спирит	кг	0,64
52		Окраска металлических оштукатуренных поверхностей потолков : эмалью ПФ-115 за два раза	м3	32	Подрядчик	Эмаль ПФ -115	кг	12,2
						Уайт-спирит	кг	0,9
53		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых	м2	29,4	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	2,94
						Штукатурка гипсовая "Волма-шов"	кг	7,35
						Лента армирующая	м	20
						Гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x9,5 мм	м2	32,6
						Саморез с прессшайбой 4,2*13 мм	шт	108
						Саморез 3,5*25 мм металл	шт	653
						Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд	м	40
						Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	40
						Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	90
						Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	24
						Тяги подвесов ф 4 мм L=1000 мм	шт.	24
						ПП-удлинитель профилей 60*27	шт.	24
						Соединители профилей одноуровневые ПП-профиля 60*27 мм	шт.	24
						Дюбель гвоздь 6*40	шт.	95
Дюбель металлический 6*40 анкер	шт.	24						
54		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	м2	29,4	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	2,94
55		Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску, толщ. 2 мм	м2	29,4	Подрядчик	Смесь сухая "ВОЛМА-СЛОЙ"	кг	49,98

6 мая

Иванов И.И. В/

56		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз	м2	29,4	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	2,94
57		Шпаклевка потолков подготовленных под окраску тол. 2 мм	м2	29,4	Подрядчик	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	70,56
58		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	29,4	Подрядчик	Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая 14 кг	кг	8,82
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	2,94
60		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	м2	10,8	Подрядчик	Смесь сухая "ВОЛМА-СЛОЙ"	кг	92
61		Окраска акриловыми водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	м2	10,8	Подрядчик	Краска ВД-АК-1180 фасадная	кг	3,24
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	1,08
Помещение №3;4								
62	отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике	м2	35	Подрядчик	ТЕХНОНИКОЛЬ Праймер битумный №01 (20л)	л	8,74
						ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП	м2	40,6
63	отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм	м2	35	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 18 кг/м2 при тол. слоя 10 мм)	кг	1890
64		Штукатурка цементно-цеззитовым раствором по камню и бетону тол. 10	м2	156	Подрядчик	Цеззит СТ 29 Штукатурка и ремонтная шпаклевка 25 кг	кг	2340
						Профиль маячковый 10мм (3м)	шт	30
65	отсутствие вследствие полного разрушения	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей	м2	156	Подрядчик	Плитка керамическая	м2	159
						Клей плиточный	кг	1014
						Затирка для швов между плиткой	кг	40
66	отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство покрытий из плит керамогранитных 400x400	м2	35	Подрядчик	Плитка керамогранит	м2	35,7
						Клей плиточный	кг	227,5
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	3,5
						Дверной блок из ПВХ 1,0x2,1 S= 2,1 м2/шт	шт	1

В. Вайс

С. Шевцов

67	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка блоков из ПВХ в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,67 ✓	Подрядчик	Дверной блок из ПВХ S= 1,89 м2/шт	0,9x2,1 шт	1
						Дверной блок из ПВХ S= 1,68 м2/шт	0,8x2,1 шт	1
						Дюбель-рамный 10x112	шт	18
						Пена монтажная 750 ml	шт	4
68	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка блоков деревянных в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,15 ✓	Подрядчик	Дверное полотно однопольное 0,8 x2,1 S= 1,68 м2/шт	шт	1
						Дверное полотно однопольное 0,7x2,1 S= 1,47 м2/шт	шт	1
						Коробка дверная деревянная	шт	4
						Замок врезной	шт	2
						Петли дверные	шт	4
						Ручка дверная	шт	2
						Цилиндр DIN ключ/ключ	шт	2
						Шток под цилиндр (комплект)	шт	2
						Дюбель металлический рамный M10*112	шт	12
						Пена монтажная 750 ml	шт	3
69		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых	м2	18 ✓	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1,8
						Штукатурка гипсовая "Волма-шов"	кг	4,5
						Лента армирующая	м	12
						Гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x9,5 мм	м2	19,98
						Саморез с прессшайбой 4,2*13 мм	шт	70
						Саморез 3,5*25 мм металл	шт	400
						Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд	м	24
						Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	18

6 мая

Иванов И.И. 6/

						Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	55
						Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	15
						Тяги подвесов ф 4 мм L=1000 мм	шт.	30
						ПП-удлинитель профилей 60*27	шт.	32
						Соединители профилей одноуровневые ПП-профиля 60*27 мм	шт.	15
						Дюбель гвоздь 6*40	шт.	58
						Дюбель металлический 6*40 анкер	шт.	15
70		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	м2	18	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1,8
71		Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску, толщ. 2 мм	м2	18	Подрядчик	Смесь сухая "ВОЛМА-СЛОЙ"	кг	30,6
72		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	м2	18	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1,8
73		Шпаклевка потолков подготовленных под окраску тол. 2 мм	м2	18	Подрядчик	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	43,2
74		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	18	Подрядчик	Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая 14 кг	кг	5,4
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	1,8
75		Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей по каркасу из оцинкованного профиля	м2	16,85	Подрядчик	Панель ПВХ 3000x250x8 мм Белая лак	шт	23
						Планка L, стартовая/финишная, для панелей ПВХ, 3 м, ПВХ, белая	шт	8
						Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	п.м.	24
						Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	п.м.	54
						Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	15
						Тяги подвесов ф 4 мм L=1000 мм	шт	15
						Дюбель-гвоздь 6*40	шт	55
						Дюбель металлический 6*40 анкер	шт	15
76	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным	1 комп.	1	Подрядчик	Унитаз напольный с бачком и крышкой с креплением	шт	1
						Подводка гибкая (0,6 м 1/2"; гайка-гайка) для воды	шт	1
						Гофра для унитаза ф110	шт	1

Б.И.И.

М.И.И. 6/

						Арматура для сливного бачка	шт	1
77	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка раковин	1 комп.	2	Подрядчик	Раковина керамическая с сифоном	шт	2
						Подводка гибкая (0,6 м 1/2") для воды к смесителям	шт	4
78	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка смесителей	шт.	2	Подрядчик	Смеситель для раковины	шт.	2
79	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка поддонов душевых : стальных мелких	комп.	1	Подрядчик	Душевой поддон стальной 90x90	шт.	1
						Сифон для душевого поддона	шт.	1
80	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка смесителей	шт.	1	Подрядчик	Смеситель для душа в комплекте с лейкой	шт.	1
81	Отсутствие вследствие полного разрушения	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	п.м.	2,53	Подрядчик	Труба канализационная ф100 мм	п.м.	2,06
						Отвод ПВХ 100 90гр канализационный L=0,115 м/шт	шт	1
						Тройник ПВХ канализационный 100x110x110 L=0,18 м/шт	шт	1
						Тройник ПВХ канализационный 100x50x110 L=0,18 м/шт	шт	1
						Хомут пластиковый с верхней защелкой для канализационных труб d=110 мм	шт	3
						Муфта ПВХ канализационная внутренняя однострубная переходная ф110x50 мм	шт	1
						Дюбель-гвоздь 6*40	шт	6

6 мая

Иванов И.И. С.И.

82	Отсутствие вследствие полного разрушения	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	п.м.	2,43	Подрядчик	Труба канализационная ф50 мм	п.м.	2,3
						Отвод ПВХ 50 90гр канализационный L=0,068 м/шт	шт	2
						Хомут пластиковый с верхней защелкой для канализационных труб d=50 мм	шт	3
						Дюбель-гвоздь 6*40	шт	6
83	Отсутствие вследствие полного разрушения	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХВПХ) диаметром: 20 мм	п.м.	18	Подрядчик	Труба полипропиленовая PP-R100 PN 20 ф 20 мм	п.м.	18
						Тройник PP-R ф 20 мм	шт	3
						Муфта комбинированная наружная резьба 20x1/2"	шт	3
						Угольник PP-R 90гр	шт	6
						Опора 20 мм с защелкой	шт	15
						Кран шаровой VALTEC ручка 1/2 внутренняя-наружная	шт	3
						УГОЛЬНИК комбинированный с креплением двойной наружная резьба 20x1/2"	шт	1
						КРАН ШАРОВОЙ PP-R стандарт, Бабочка 20	шт	2
						Обводное колено с муфтой PP-R 20 мм	шт	1
Фитинг резьбовой – ниппель 1/2"	шт	3						

Начальник СтрО

Бирюков М.С.

Начальник ОУи ХТМЦ

Смусева В.В.

6 мая

Смусева