


Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А.М.
 « 21 » 02 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000033 от 09.02.2022 (№9732/22)

Наименование: Капитальный ремонт дымохода ДН-19 котла утилизатора СК 29/24 №12.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дымоход ДН-19 (Инв.№ 00.00000335)

Ремонт дымохода ДН-19 котла СК 29/24 №12

1	Снятие пальцев с полумуфтовых соединений	шт	10	Подрядчик				
2	Демонтаж электродвигателя дымохода, весом до 2 т.	шт	1	Подрядчик				
3	Демонтаж полумуфты с электродвигателя дымохода	шт	1	Подрядчик				
4	Демонтаж улитки дымохода, весом 0,6 т.	шт	1	Подрядчик				
5	Демонтаж всасывающего кармана дымохода, весом 0,702 т.	шт	1	Подрядчик				
6	Демонтаж направляющего аппарата дымохода, весом 0,242 т.	шт	1	Подрядчик				
7	Демонтаж диффузора дымохода, весом 0,08 т.	шт	1	Подрядчик				
8	Демонтаж привода направляющего аппарата дымохода, весом 0,02 т.	шт	1	Подрядчик				
9	Демонтаж ходовой части дымохода, весом 0,832 т.	компл	1	Подрядчик				
10	Демонтаж рамы под электродвигатель дымохода	т	0,173	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Демонтаж рамы под ходовую часть дымососа	т	0,175	Подрядчик				
12	Снятие рабочего колеса в сборе со ступицей и конусом дымососа	шт	1	Подрядчик				
13	Снятие кольца дымососа	шт	1	Подрядчик				
14	Разборка картера дымососа	шт	1	Подрядчик				
15	Снятие полумуфты дымососа	шт	1	Подрядчик				
16	Снятие подшипника дымососа	шт	2	Подрядчик				
17	Восстановление посадочных мест вала дымососа	шт	4	Подрядчик				
18	Изготовление рамы под электродвигатель дымососа	т	0,173	Подрядчик	Швеллер 16П ст3 Лист ст3 10x1500x6000	т	0,08 0,07 0,023	
19	Изготовление рамы под ходовую часть дымососа	т	0,175	Подрядчик	Швеллер 16П ст3 Швеллер 14П ст3 Лист ст3 10x1500x6000	т	0,085 0,07 0,02	
20	Монтаж рамы под электродвигатель дымососа	т	0,173	Подрядчик				
21	Монтаж рамы под ходовую часть дымососа	т	0,175	Подрядчик				
22	Установка подшипника на вал дымососа	шт	2	Подрядчик				
23	Установка полумуфты на вал дымососа	шт	1	Подрядчик				
24	Установка рабочего колеса в сборе со ступицей и конусом на вал дымососа, весом 0,57 т.	шт	1	Подрядчик	Рабочее колесо ДН-19	шт	1	
25	Установка полумуфты на вал электродвигателя дымососа	шт	1	Подрядчик				
26	Монтаж электродвигателя дымососа, весом до 2 т.	шт	1	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Монтаж всасывающего кармана дымососа, весом 0,702	шт	1	Подрядчик	Карман всасывающий ДН-19	шт	1	
28	Монтаж улитки дымососа, весом 0,6 т.	шт	1	Подрядчик	Улитка дымососа ДН-19 правого вращения ст. 12Х18НТ10Т 6мм	шт	1	
29	Монтаж ходовой части дымососа, весом 0,832 т.	шт	1	Подрядчик	Ходовая дымососа ДН-19	шт	1	
30	Монтаж направляющего аппарата дымососа, весом 0,242 т.	шт	1	Подрядчик	Направляющий аппарат ВДН-19	шт	1	
31	Монтаж привода направляющего аппарата дымососа, весом 0,02 т.	шт	1	Подрядчик	Привод направляемого аппарата ДН-19	шт	1	
32	Соединение полумуфта электродвигателя и ходовой части дымососа, изготовление цех №12	шт	10	Подрядчик				
33	Заливка охлаждающей жидкости в картер дымососа	л	40	Подрядчик	Масло турбинное ТП-22С 180кг	шт	0,18	
34	Пусконаладочные работы	чел.ч	1	Подрядчик				
35	Прочие работы	-		Подрядчик	Кислород газообразный Газ ПТ баллонный	шт кг	10 0,036	

Общий раздел для доп. информации:

Материалы по ДВ заказчика. Внутрестроенный транспорт, ГТМ и прочие механизмы подрядчика. Работы выполняются на открытом воздухе на высоте до 5м.
Материалы не указанные в ДВ подрядчика.

Лист согласований:

Старший мастер по ремонту котельного оборудования

Начальник цеха №15

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик

Кравченко Ю.А.

Баснарв В.И.

Титоров В.А.

Кирилленко А.Н.