


Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А.М.
« 25 » 10 2023 г.

Дефектная ведомость

Наименование: Текущий ремонт турбопривода ТП1, 8П2, 3/06 турбонагнетателя № 9 инв. № 00.00023142.00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Подшипник опорно-упорный №1 (Инв.№ 00.00023142)									
1	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбин конденсационных; теплофикационных и с противодавлением.	опора	1	Подрядчик	Нефрас	кг	1		
2	Устранение протечек масла со вскрытием и закрытием крышки подшипника опорно-упорного (без разборки турбины). Диаметр шейки до 200мм	подшипник	1	Подрядчик	Герметик АВРО	шт	2		
					Ветошь х/б	кг	5		
					Растворитель 646	шт	5		
Ротор турбины (Инв.№ 00.00023142)									
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных; теплофикационных. Диаметр шейки до 200мм	шейка	1	Подрядчик	Масло турбинное ТП 22с ТУ 38.101821-2013	т	0,005		
4	Шлифовка упорного гребня ротора вручную (без установки приспособлений и без вскрытия цилиндра)	гребень	1	Подрядчик	Шлифлист на бумажной основе, Р 360, 230 x 280 мм, влагостойкий	шт	10		

Нагнетатель Н 1200-26-1 (Инв.№ 00.00023424)

5	Замер центровки ротора по полумуфте, центровка валопровода турбопривода	соединение	1	Подрядчик				
---	---	------------	---	-----------	--	--	--	--

Подшипник опорный №2 (Инв.№ 00.00023142)

6	Устранение протечек масла со вскрытием и закрытием крышки опорного подшипника (без разборки турбины). Диаметр вкладыша до 200мм	подшипник	2	Подрядчик	Герметик АВРО Ветошь х16	шт кг	2 5	
---	---	-----------	---	-----------	-----------------------------	----------	--------	--

Общий раздел для доп. информации:

Данная ведомость объема работ составлена на основании утвержденного типового перечня работ по ремонту компрессоров. После вскрытия и выявления дефектов составляется акт дефектации, объемы работ уточняются. Материалы по дефектной ведомости - Заказчика. Внутривозрастной транспорт, ГТМ, леса прочие материалы не указанные в ДВ-Подрядчика. Работы выполняются в действующем технологическом цехе.

РАЗРАБОТАНО:

Мастер по ремонту и обслуживанию КУ

Петров С.В.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного энергетика

Лябаев Г.Б.

И.о. заместителя главного энергетика по теплотехнике

Мумладзе Д.Г.

Начальник цеха №14

Сасин С.И.