

"Согласовано":

Начальник СтрО ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Березин В.Ю.

"29/11" 2017г

СРО.

"Утверждено":

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

"29/11" 2017г

Дефектная ведомость № 101

Капитальный ремонт Здания центрального теплового пункта. Инв.№00005255. Цех №10. Ремонт кровли. ✓

см 486-17


№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика ✓	Ед. изм.	Кол.
На отг. +12800								
1	ремонт существующих парапетных плит	Демонтаж парапетных плит (ж/б мелкоштучный) 1000x500x80мм	шт/м.п.	87/87	Подрядчик			
2		Изготовление и монтаж парапетных свесов из оцинкованной стали 1250*500мм	м.п./м²	87/54,4	Подрядчик	Лист оц 0,7мм 1250*2500мм	м²/шт/т	58,8/15/0,335
						Саморез с прессшайбой оц 4,2*13	шт	350
						Дюбель-гвоздь 8*60	шт	350
						Герметик силиконовый	шт	8
3	разрушение	Разборка кровель скатных из шести слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике	м²	360	Подрядчик			
4	разрывы, отслоения	Разборка примыканий кровель из наплавляемых материалов (3 слоя)	м.п./м²	87/52,2	Подрядчик			
5	разрушение, трещины	Разборка примыканий к парапетам из цементно-песчаного раствора (120мм*120мм)	м.п./м³/м²	87/0,63/10,44	Подрядчик			
6	разрушение	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м²	360	Подрядчик			
7	разрушение	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м²	360	Подрядчик	Раствор М100	м³	18,4
8		Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз	м²	360	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь (расход 0,3кг/м³)	кг	108
9		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя	м²	360	Подрядчик	Унифлекс ЭКП (коэф.15%)	м²	414
						Унифлекс ЭПП (коэф.15%)	м²	828
10		Штукатурка парапетов высотой более 600мм цементно-песчаным раствором толщ.20мм	м²	87	Подрядчик	Раствор М100	м³	1,64
11	разрушение примыкания	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартуков в два слоя.	м/м²	87/87	Подрядчик	Унифлекс ЭКП (коэф.12%)	м²	97,5
						Унифлекс ЭПП (коэф.12%)	м²	97,5
						Кровельная рейка (3м)	шт	29
						Раствор М100	м³	0,65
						Дюбель-гвоздь 6x80	шт	230

Березин

Барадушко С.И.

12		Приготовление цементного раствора М100 вручную	м³	20,69	Подрядчик	Цемент	т	6,29
						Песок	т	40
13		Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз	м²	87	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	26,1
14	разрушение примыкания	Устройство примыканий к дефлекторам, воронкам	м	13,2	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м²	14,8
15	сплошная коррозия	Демонтаж козырьков дефлекторов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (с резкой в металллом) (4шт)	м²/т	6,25/0,035	Подрядчик			
16		Изготовление и монтаж козырьков дефлекторов из оцинкованной стали	м²	11	Подрядчик	Лист оц 0,7мм 1250*2500мм	м²/шт/т	12,5/4/0,071
						Саморез с прессшайбой оц 4,2*13	шт	100
						Саморез 6,3*19 кровельный	шт	160
						Полоса 40*4	м	19,2
17	разрушение	Смена воронок	шт	2	Подрядчик	Воронка пластиковая Ø110мм	шт	2
18		Погрузка строительного мусора вручную на автомобили-самосвалы	т	53,6	Подрядчик			
19		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	т	53,6	Подрядчик			

Инженер СтрО

 Фомиченко М.О.

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

 Ягупов С.И.

Начальник Цеха №10

 Козлов А.А.

Главный бухгалтер в/ва - Калачева в.А.

