

Согласовано:  
 Заместитель технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуниверс"  
 Бардюков М.С.  
 03/06 2022г.

Утверждаю:  
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуниверс"  
 Мещеряков Д.А.  
 03/06 2022г.

Дефектная ведомость № 49  
 Капитальный ремонт "Эдание корпуса ремонта КИП" инв. № 00005259. Цех № 11. Ремонт коридора и лестничной клетки 2-го этажа.

СРР

№ п.п.	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	Разрушение штукатурного слоя	Облицовка стен ГКЛ в два слоя с дверными проемами	м2	243	подрядчик	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) Кнауф 1200x2500x12,5 мм	м2	546,75
						Профиль ПН 27x28мм Кнауф 3м	м.п	90
						Профиль ПП 60x27 3000x0,55мм	шт	225
						Подвес прямой для ПП 60x27	шт	950
						Дюбель 6x40 с шурупом	шт	2000
						Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайба	шт	1900
						Саморез 3,5x35 для ГКЛ металл	шт	4720
						Плитка керамическая стеновая 200x300 светлый беж	м2	234
						Грунтовка Церезит СТ17	кг	46,8
						Клей плиточный Ceresit CM-11 PRO 25кг	кг/шт	1575/63
						Раскладке-уголок под плитку Ideal 7-8мм (наруж.) 2,5 м светло-бежевая	шт	67
						2	Облицовка стен керамической плиткой	
Крестики для плитки 3 мм	шт	3744						
Защипка Церезит СЕ 33 (2кг)	кг	80						

Всего, шт. выдано 37 шт. № 09 2022 г.

*[Handwritten signature]*

Стены лестничной клетки

3	Разрушение штукатурного слоя ✓	Облицовка стен ГКЛ в два слоя с дверными проемами ✓	M2 ✓	105,5 ✓	подрядчик	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) Кнауф 1200x2500x12,5 мм ✓	M2 ✓	237,38
						Профиль ПН 27x28мм Кнауф 3м ✓	М.п.	32
						Профиль ПП 60x27 3000x0,55мм ✓	шт	56
						Подвес прямой для ПП 60x27 ✓	шт	224
						Дюбель бх40 с шурупом ✓	шт	448
						Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайба ✓	шт	448
						Саморез 3,5x35 для ГКЛ металл ✓	шт	2040
						Грунтовка Церезит СТ17 ✓	кг	21,1
						Плитка керамическая стеновая 200x300 светлый беж	M2 ✓	105,5 ✓
						4	Облицовка стен керамической плиткой ✓	M2 ✓
Крестик для плитки 3 мм ✓	шт	1688						
Затирка Церезит CE 33 (2кг) ✓	кг	36						
Полы лестничной площадки								
5	Трещины, сколы и частичное отсутствие ✓	Разборка облицовки пола из керамической плитки ✓	M2 ✓	21 ✓	подрядчик			
6	Трещины и частичное разрушение ✓	Разборка цементно-песчаной стяжки, толщиной 50 мм ✓	M2 ✓	21 ✓	подрядчик			
7		Огрунтовка бетонного пола за один раз ✓	M2 ✓	21 ✓	подрядчик	Бетоноконтакт "Церезит СТ-19" ✓	кг	7,5

*Мельник*

*[Signature]*

8	Приготовление цементно-песчаного раствора вручную ✓	М3 ✓	1,0 ✓	подрядчик ✓	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 ( мешок 25 кг ) ✓	тн/шт ✓	2,0/80 ✓
9	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм ✓	М2 ✓	21,0 ✓	подрядчик ✓	Раствор цементно-песчаный приготовленный в п. 10 ✓ Бетоноконтакт " Церезит СТ-19" ✓	М3 ✓	1 ✓
10	Облицовка пола керамогранитной плиткой ✓	М2 ✓	21 ✓	подрядчик ✓	Керамогранит 300х300х8мм техногрес светло-серый ✓ Клей плиточный Церезит СМ-11 ПРО 25кг ✓ Крестинки для плитки 3 мм ✓ Затирка Церезит СЕ 33 (2кг)белая ✓	М2 ✓ кг/шт ✓ шт ✓ кг ✓	21,42 ✓ 175/7 ✓ 336 ✓ 7 ✓
11	Разрушение, отслоение Облицовка лестничных маршей керамогранитной плиткой	М2 ✓	15 ✓	подрядчик ✓	Бетоноконтакт " Церезит СТ-19" ✓ Керамогранит 300х300х8мм техногрес светло-серый ✓ Клей плиточный Церезит СМ-11 ПРО 25кг ✓ Крестинки для плитки 3 мм ✓ Затирка Церезит СЕ 33 (2кг)белая ✓	М2 ✓ кг/шт ✓ шт ✓ кг ✓	5,35 ✓ 15,36 ✓ 125/5 ✓ 240 ✓ 5 ✓
12	Погрузка мусора в автомашины вручную ✓	тн ✓	2,5 ✓	подрядчик ✓			
13	Перевозка мусора на расстояние 17 км ✓	тн ✓	2,5 ✓	подрядчик ✓			
Потолок							
14	Вздутие и шелушение краски. ✓	М2 ✓	35 ✓	подрядчик ✓	Грунтовка Церезит СТ17 ✓	кг ✓	7,0 ✓
15	Обработка потолка водо-дисперсионными акриловыми красками по штукатурке ✓	М2 ✓	35 ✓	подрядчик ✓	ТЕКС Краска в/д моющая супер белая профи (25л) ✓	кг ✓	16 ✓
16	Деформация, физический износ, частичное отсутствие. ✓	М2 ✓	70 ✓	подрядчик ✓	Разборка подвесного потолка типа "Армстронг" ✓		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

17	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	M2	115,8	подрядчик	Кассета 595x595 Т-24(Г-15) Белая Матовая 3306 Открытая Система	шт.	327
					Алюминий Эконом	шт.	✓
					Простынный уголок L-профиль 3000мм	м.п./шт	126/42
					Основная направляющая Т-профиль длиной 3,6м	м.п./шт	108/30
					Поперечная направляющая длиной 1,2 м	шт.	162
					Поперечная направляющая длиной 0,6 м	шт.	162
					Подвес Альфа на подвес для подвесных потолков 1 м	шт.	348
					Анкер-клин 6x40	шт.	348
					Дюбель - гвоздь 6x40	шт.	125
					Отопление		
18	Коррозия физический канос	Разборка металл. труб на резьбе отопления диаметром 25 мм -32 мм в металллом	м.п.	11	подрядчик		
19	Коррозия физический канос	Демонтаж радиаторов отопления весом до 80 кг в металллом	шт	2	подрядчик		
20	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб : 32 мм	м.п.	7	подрядчик	Труба PPR с арм.стекловолокном PN20 32x5,4 для горячей воды	м.п.	7
					Соединительные муфта Д=30мм из полипропилен PPR,	шт.	4
					Резьба Д=32	шт.	2
					Муфта комбинированная разъемная (американка) ВН 32x1	шт.	2
					Тройник 32x20x32 из полипропилен PPR,	шт.	4
					Клипсы 32	шт.	6
Дюбель-гвоздь 6x40	шт.	6					

Щеф

21	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м.п. ✓	6 ✓	подрядчик	Труба ПП 20ммх3,4мм гор. вода FU P/PLAST FU PPR FASER S2.5 SDR6 (PN 20) 3м ✓	м.п. ✓	6 ✓
					Муфта (PPRC) разборная (американка) 20х1/2PP (КАЛДЕ) ✓	шт ✓	4 ✓
					Кран PPR со стеном прямой 20х1/2" (код. УГр.717. 0.02004) VALTES ✓	шт ✓	4 ✓
					Тройник 20х20х20 из полипропилена PPR ✓	шт ✓	4 ✓
					Фум-лента ПАР 12мм x 12м x 0,076мм ✓	шт ✓	1 ✓
					Клипсы 20 ✓	шт ✓	2 ✓
					Дюбель гвоздь 6x40 ✓	шт ✓	2 ✓
					Радиатор биметаллический Kifar Base 500 7 секций ✓	шт ✓	2 ✓
					Комплект для монтажа радиатора 3/4 Теплоприбор ✓	шт ✓	2 ✓
					22	Установка радиаторов стальных биметаллических отопления 1,379 кВт	кВт ✓


**Используются электроды подрядчика**

Составил: С.С. Специалист по строительству  
(должность)

  
(подпись)


Колесников Н.М.  
(расшифровка) ✓

Проверил: Начальник СРО  
(должность)

  
(подпись)

Наумов Н.А.  
(расшифровка) ✓

Проверил: Начальник цеха № 11  
(должность)

  
(подпись)

Филимонов С.В.  
(расшифровка) ✓



