


Дефектная ведомость ЗТ-00000114 от 05.02.2021

Наименование: Дефектная ведомость на КР ФР-450 №2 Ц2П2 (аспир)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Фильтр Рукавный - ФР-450 №2 (Инв.№ 00.00002631)								
ТК КР Ц2П2 ФР-450 №2 (аспир)								
1	Демонтаж питателей ПШ-250 массой до 200кг (повт.исп.)	шт	5	Подрядчик	Электроды МР-3 ф4мм	кг	5	
2	Монтаж питателей ПШ-250 массой до 200кг (повт.исп.)	шт	5	Подрядчик	Питатель шпозовой ПШ-250 б/у	шт	5	
					Болт М16х90	кг	10	
					Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70	кг	3	
					Набивка АГ 16х16	кг	10	
3	Замена бункеров из нж ФР-450, 1шт=192кг	шт	2	Подрядчик	Электроды ЦП-11 ф4мм	т	0,04	
					Электроды ЦП-11 ф4мм	т	0,04	
					Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х600	т	0,384	
4	Ремонт дефектных участков кабин, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 10кг	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	кг	25	
					Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	кг	0,25	
5	Ремонт дефектных участков кабин, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 25кг	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	кг	30	
					Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	кг	0,75	
6	Ремонт дефектных участков кабин, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 75кг	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	кг	60	
					Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	кг	0,75	
7	Снятие и установка с разборкой на две части и сборкой, простых узлов оборудования при весе узлов до 0,2т. - рукавных плит (повт.исп.)	шт	5	Подрядчик				
8	Замена прокладок под рукавными плитами	шт	5	Подрядчик	Набивка АС 20х20	кг	50	

Утверждаю  
 Технический директор  
 ООО "Омсктехуглерод"  
  
 Дмитрийев А.М.  
 «05» 02 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Замена уголков крепления рукавных плит. Уголок 50x50x4, 1шт=0,3кг	шт	90	Подрядчик	Уголок 50x50x4 ст3 Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	т	0,027	
10	Замена тяг рам подвеса рукавов. тяга M20 L=700мм, 1шт=1,72кг	шт	20	Подрядчик	Тяга подвеса Гайка M20 н/ж (изг)	шт	20	
11	Замена шпилек крепления рукавных плит. Шпилька M16x90.	шт	80	Подрядчик	Шпилька M16x90	шт	40	
12	Демонтаж-монтаж заслонки Дроссельной Ду200мм с пневмоцилиндром, с крыши фильтра, 1шт=40кг (повт. исп.)	шт	10	Подрядчик	Заслонка Дроссельная Ду200 с КОФ с выносными подшипниками Болт M16x90 Гайка M16 (S24) ГОСТ 5915-70 Набивка АГИ 16x16	шт	10	
13	Демонтаж-монтаж фланцев ф250мм, 1шт=4кг (повт. исп.)	шт	5	Подрядчик	Электроды ЦП-11 ф4мм	т	0,005	
14	Монтаж ребер жесткости.	т	0,3	Подрядчик	Лист ст3 6x1500x6000 Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	т	0,3	

**Общий раздел для доп. информации:**

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидроподъемники предоставляет "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

**Лист согласований:**

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер

  
Бородин А.С.

  
Дашевский Ю.Н.

  
Ахматов Э.К.