

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 26-38**

Капитальный ремонт оборудования химводоочистки. Инв. № 00005037. Ремонт бака химочищенной воды на ХВО 400м3 изоляция. Цех № 10.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Износ покрытия изоляции	Разборка покрытия теплоизоляции ёмкости ф7,54м высотой 7,5 из оцинкованного листа в монтажном поясе.	м2	181,4	Подрядчик					
2	Износ изоляции	Разборка теплоизоляции ёмкости ф7,54м высотой 7,5м из минваты, в монтажном поясе	м2	179,54	Подрядчик					
3		Теплоизоляция ёмкости ф7,54м мин.ватой толщиной 0,08м, высотой 7,5м из минваты, в монтажном поясе	м3	14,36	Подрядчик	Минвата б-0,08 м вязальная ф1,6 мм	м3	14,36		
4		Покрытие ёмкости ф7,54м теплоизоляции оцинкованным листом толщиной 0,55мм, высотой 7,5м из минваты, в монтажном поясе	м2	181,4	Подрядчик	Лист оцинкованный б-0,55 мм Саморезы 4,2x14	т	0,973		
								17,23	2203	

6 мая

Афанасьев А.А.

№/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5		Установка и снятие наружных инвентарных лесов для монтажа теплоизоляции резервуара на высоту 7,5 м, <i>вер.</i>	<i>Верх трассы</i> м2	177,6	Подрядчик					

Весь комплекс работ выполняется вне здания котельной.

\* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 *С.Н. Ершенко* "18" "10" 2020г.

СОГЛАСОВАНО:  
 Главный энергетик *Кострома С.В.* "18" "10" 2020г.  
 Ведущий инженер по теплотехнике *А.Н. Слега* "18" "10" 2020г.  
 Начальник цеха №10 *Козлов А.А* "18" "10" 2020г.

*Слега А.Н.*

*8 мая*