

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С. ✓

" " 2022г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А. ✓

" " 2022г.

Дефектная ведомость №1 от 10.01.2022г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание блока складов и РСУ Склад 2,4". Инв.№00005254. Отдел учета и хранения ТМЦ.

Ремонт фасада здания в осях В-Ж/1-5.

№ пп	Выявленные дефекты	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы заказчика ✓	Ед. изм.	Кол-во.
1	разрушение кирпичной кладки стен, защита от агрессивной внешней среды	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим-профлист, с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ✓	м2 ✓	366 ✓	Подрядчик	Профлист оцинкованный ✓	м2 ✓	425 ✓
						Гидроветрозащитная мембрана Изоспан ✓	м2 ✓	373 ✓
						Дюбель для теплоизоляции 10x160 металл гвоздь ✓	шт ✓	3050
						Кронштейн оцинкованный 250x70x70 2мм ✓	шт ✓	1464
						Дюбель с шурупом 10x180K ✓	шт ✓	1464
						Теплоизоляционная плита ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС 1000x600мм т=100мм 90кг/м3 ✓	м3 ✓	61
						Профиль Г-образный 40x40x3000 1.2мм ✓	пог.м. ✓	1464
						Саморез пр.ш. 4,2x16 остр ✓	шт ✓	14640 ✓
2	физический износ	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., в лом ✓	пог. м м2 ✓ т	58,8 11,76 0,052	Подрядчик			
3		Изготовление и монтаж мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - отливы, откосы, нащельники	м2 ✓	200 ✓	Подрядчик	Фасонные изделия из листа оцинк. 0,55 мм ✓	т ✓	1,14 ✓
						Саморез пр.ш. 4,2x16 остр ✓	шт	1000
4	физический износ	Демонтаж металлических дверных блоков <u>в лом</u> ✓	м2 ✓	2,1	Подрядчик			
5		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ✓	м2 ✓	2,1 ✓	Подрядчик	Дверь металлическая 1,0x2,1 ✓	шт ✓	1 ✓
						Дюбель металлический рамный ✓	шт ✓	8
						Пена монтажная ✓	шт ✓	1

И.о Начальника СтрО

*Наумов*

Наумов Н.А. ✓

Начальник ОУи ХТМЦ

*Смусева*

Смусева В.В. ✓

*6.04*

*Мещеряков*

*М*