

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

2020 г.

" 9 " 12

Ведомость объемов работ № 308

Монтаж блочно-модульного КПП на участке разогрева. Фундамент.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Исполнитель | Материалы заказчика | Ед. изм | Кол. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором, ёмкостью ковша 0,4 м³. Группа грунтов 2. | м³ | 17 | Подрядная организация | | | |
| 2 | Разработка грунта при перемещении грунта до 10 м бульдозером мощностью 59 кВт, грунт 1 группы. | м³ | 17 | Подрядная организация | | | |
| 3 | Уплотнение грунта ручными трамбовками, группа грунтов 2. | м³ | 4,5 | Подрядная организация | | | |
| 4 | Устройство основания под фундаменты щебёночного толщиной 500 мм | м³ | 10 | Подрядная организация | Щебень 20-40 марка 800 | т/м³ | 16,9/13 |
| 5 | Розлив битума | т | 0,3 | Подрядная организация | битум строительный 10/90 | т | 0,3 |
| 6 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм | м³ | 1,5 | Подрядная организация | Бетон кл. В 7,5 | м³ | 1,53 |
| 7 | Устройство железобетонных фундаментных плит с устройством сварных плоских сеток и каркасов. (МП-2) (арматура 6 АI- 0,0348 т) (арматура 12 АIII-0,239 т) | м³ | 4,03 | Подрядная организация | Бетон В 15 F150 W4 арматура 6 АI арматура 12 АIII | м³ т т | 4,1 0,036 0,247 |
| 8 | Изготовление закладных деталей (4 шт по 4,1 кг) | т | 0,0164 | Подрядная организация | проволока вязальная 1,2 мм ОЧ лист ст3 10 мм | кг т | 6 0,013 |
| 9 | Монтаж закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0164 | Подрядная организация | арматура 12 АIII | т | 0,004 |


6 May

[Signature]

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 10 | Устройство обмазочной гидроизоляции по бетонным поверхностям за 2 раза. | м ² | 4,56 | Подрядная организация | Мастика битумная 2,4 кг/м ² (2/02) | кг | 11 |
| 11 | Обратная засыпка пазух котлована бульдозером мощностью 59 кВт, с перемещением грунта 1 группы до 5 м. ✓ | м ³ | 3 | Подрядная организация | Праймер битумный 0,350 кг/м ² (2/02) ✓ песок | кг т/м ³ | 1,6 5,28/3,3 |

Примечание: Кислород, пропан, электроды - материал подрядчика ✓

Ведущий инженер- строитель


Шалюпа К.Н.

Руководитель проектов


Мамедов В.С.





