

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д. А.

« 18 » 02 2024 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000020 от 19.02.2025

Наименование: Текущий ремонт трубопроводов оборотного водоснабжения. Инв №00010153. Цех №15. Ремонт участков трубопровода оборотного водоснабжения. Останов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Замена участка трубопровода от секучих задвижек Турбогенератора №1 и №2 до обратного магистрального трубопровода технической воды.								
1	Демонтаж трубопровода 108х5мм (с разделкой в металлолом), с учетом отводов 108х5 8 шт на высоте +5,0м	м	5	✓	Подрядчик			
2	Монтаж трубопровода 108х5мм (Вес 1 м 12,70кг), с учетом 8 отводов 108х5 L-0,15м на высоте +5,0м	м	5	✓	Подрядчик	Труба 108х5 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001	т	0,049
3	Установка и разборка трубчатых лесов в горизонтальной проекции Н-5,0м, L 3м	м2 горизонтальной проекции	15		Подрядчик			
2. Замена дренажей на трубопроводе оборотного водоснабжения в камерах обслуживания Градири №1 и №2 ТЭЦ								
4	Демонтаж трубопровода 57х4,5мм (с разделкой в металлолом), в камерах обслуживания на глубине - 2,000 м.	м	6	✓	Подрядчик			
5	Демонтаж клапана запорного Ду50 Ру16 (в металлолом), в камерах обслуживания на глубине - 2,000 м.	шт	10	✓	Подрядчик			
6	Монтаж трубопровода 57х4,5мм (Вес 1 м 5,83 кг), в камерах обслуживания на глубине - 2,000 м.	м	6	✓	Подрядчик	Труба 57х4,5 ст20	т	0,036
7	Монтаж клапана запорного Ду50 Ру16, в камерах обслуживания на глубине - 2,000 м.	шт	10		Подрядчик	Клапан запорный 15с65нхДу50 Ру16 с КОФ	шт	10

6.014

С.А.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Замена запорной арматуры трубопровода технической воды.

8	Демонтаж межфланцевого затвора поворотного Ду250 Ру16 (в металлолом) ✓	шт	2	✓	Подрядчик				
9	Монтаж межфланцевого затвора поворотного Ду250 Ру16. ✓	шт	2	✓	Подрядчик	Затвор поворот Ду250 Ру10/16 диск чугуn	шт	2	✓
10	Демонтаж фланцевой задвижки Ду200 Ру16 (в металлолом), на площадке обслуживания на высоте + 2.000 м. ✓	шт	1	✓	Подрядчик				
11	Монтаж фланцевой задвижки Ду200 Ру16, на площадке обслуживания на высоте + 2.000 м. ✓	шт	1	✓	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду200 Ру1,6 МПа	шт	1	✓

4. Замена запорной арматуры Ду350Ру16 на трубопроводе циркуляционной воды.

12	Демонтаж фланцевой (с разделкой в металлолом) задвижки Ду350 Ру16. ✓	шт	2	✓	Подрядчик				
13	Монтаж фланцевой задвижки Ду350Ру16 ✓	шт	2	✓	Подрядчик	Задвижка 30с941нж Ду350 Ру16 М3ТА под электро привод	шт	2	

5. Демонтаж-монтаж дискового затвора Ду800 на насосе Д2500-62а-2 №5

14	Демонтаж фланцевого дискового затвора в повторное использование Ду800 Ру16 ✓	шт	1	✓	Подрядчик				
15	Монтаж дискового затвора Ду800 Ру16 (фланцевый) (из пункта №15) ✓	шт	1	✓	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Начальник Цеха №15

Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

1. Материалы заказчика

2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении

3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика

Некрылов И. Г.

Слета А. Н.

Сухоруков Д. Ю.

Юнцев А. А.