

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Соломин А.И.

« 24 » 02 2024 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000020 от 19.02.2026

Наименование: Текущий ремонт тепловой изоляции газохода отходящих газов в цехе №2.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Газоход отходящих газов (Инв.№ 00.00000278)								
1		3	4	5	6	7	8	9
5	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø219мм. общей длиной 200 м.	М2	238,01	Подрядчик				с пред. поясами.
6	Демонтаж изоляции, из минеральной плиты трубопровода Ø219мм. общей длиной 200м.	М2	238,01	Подрядчик				с пред. поясами.
7	Изоляция, трубопровода Ø219мм. общей длиной 200м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	М3	15,02	Подрядчик	Маты прошивные МП-75-2000-1000х80	М3	18,02	с пред. поясами.
8	Покрытие изоляции, трубопровода Ø219мм. общей длиной 200м. оцинкованной сталью.	М2	238,01	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	Т	1,235	с пред. поясами.
5	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали отводов Ø219мм. 10шт.	М2	5,82	Подрядчик				с пред. поясами.
6	Демонтаж изоляции, из минеральной плиты отводов Ø219 мм. 10м.	М2	5,82	Подрядчик				с пред. поясами.
7	Изоляция, отводов Ø219мм. 10шт. минеральной плитой. Толщина	М3	0,328	Подрядчик	Маты прошивные МП-75-2000-1000х80	М3	1,35	с пред. поясами.

	Теплоизоляционный слой в конструкции 70мм.								
8	Покрытие изоляции, трубопровода Ø219мм. 10шт. оцинкованной сталию.	м2	5,82	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс	т	0,09	с пред. поясами.	
Уборка мусора									
	Затаривание строительного мусора, в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	1,164	Подрядчик					
10	Переноска сподручных материалов, (грузов): на первые 10м.	т	1,164	Подрядчик					
11	Переноска сподручных материалов, (грузов): добавлять на каждые следующие 10м. мешков с отходами изоляции на расстояние до 25м.	т	1,164	Подрядчик					
12	Складирование мешков, вручную на поддоны	шт	465	Подрядчик					
13,	Погрузка, вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	1,164	Подрядчик					

Общий раздел для доп. информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) в зоне действующего оборудования.
 Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.
 Вспомогательные материалы: общая площадь 243,8 кв. м.
 1. Саморез 4,2x13 со сверлом и пресшайбой - 2925шт.
 2. Проволока Ø2мм Оч о/к - 25кг.

Главный механик

Крашенинников С.А

Ведущий инженер

Дашевский Ю.Н.