"Согласовано":
Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
_____ Бирюков М.С.
"11" 01 2022г.

"Утверждаю":
Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
_____ Мещеряков Д.А.
"11" 01 2022г

Дефектная ведомость № 2 от 11.01.2022г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса ремонтных служб цеха №3,7". Инв. № 00005237. Цех №12. Ремонт цоколя здания.

№ пп	Выявленные дефекты	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во.
1	Отслаивание штукатурного слоя	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных-цоколь тол. 60 мм	м2 м3	198 11,88	Подрядчик			
2		Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для установки отлива	м	165	Подрядчик			
3	разрушение кирпичной кладки стен, защита от агрессивной внешней среды	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим-профлист, с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	м2	198	Подрядчик	Профлист оцинкованный	м2	229,68
						Гидроветрозащитная мембрана Изоспан	м2	202
						Дюбель для теплоизоляции 10х160 металл гвоздь	шт	1650
						Кронштейн оцинкованный	шт	1000
						Дюбель с шурупом 10х180К	шт	1000
						Теплоизоляционная плита ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС 1000х600мм т=100мм 90кг/м3	м3	19,8
						Профиль Г-образный 40х40х3000 1.2мм	пог.м.	534
						Саморез пр.ш. 4,2х16 остр	шт	8000
4		Изготовление и монтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - отливы, откосы, нащельники	м2	77,85	Подрядчик	Фасонные изделия из листа оцинк. 0,55 мм	т	0,444
						Саморез пр.ш. 4,2х16 остр	шт	390
						Герметик MasterSeal NP474 (600мл)	шт	20
5		Погрузка строительного мусора в автосамосвалы вручную	т	22	Подрядчик			
6		Перевозка грунта на расстояние 17 км автомобилями -самосвалами (работающими вне карьеров) класс груза 1	т	22	Подрядчик			

И.о Начальника СтрО Наумов Н.А.

Начальник цеха № 12 Косенко И.Е.